

第十次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-010

会议地点		办公楼一层 106 会议室	会议时间	2018 年 6 月 1 日
会议主持人		晏鸿飞	参加人员	见签到表
会议议题		进度、安全、质量		
单位	姓名	内容		备注
施 工 单 位	朱勇华	本周完成完成工程量： 1、三期光伏组件安装 6400 片。 2、二期彩钢瓦更换完成 3500 平方。 3、一期钢结构加固完成檩条 110 根。（共计 500 根左右） 4、三期屋顶逆变器、汇流箱支架制作完成。 5、三期桥架安装完成 70%。 6、高压电缆线敷设完成。 7、外网光纤敷设完成。 8、本周进度没有达到计划完成量。 9、新增加的电表网线、光纤、光电转换器，ERTU3000 到货。 10、组件、电缆、桥架及百叶窗到货 下周施工计划： 1、三期光伏组件安装全部完成。 2、二期彩钢瓦加工及更换彩钢瓦 5000 平方。 3、一期厂房钢结构檩条加固完成 210 根。 4、桥架安装全部完成，防雷接地完成百分之六十。 5、逆变器及汇流箱安装全部完成。 6、组串 1*4mm ² 直流电缆敷设完成，完成电缆终端制作及测试工作。 7、配电室高压柜与 10KV 母排，完成所有设备测试。 8、箱变变压器更换成 SCB13 型。 9、箱变至汇流箱电缆敷设完成、电缆终端制作连接完成（电阻测试完成） 10、箱变、汇集站百叶窗安装完成，检修爬梯安装完成。 11、新增加的电表网线、光纤、光电转换器，ERTU3000 安装调试完成。 12 计划本周高压部分完成倒送电。 13、二期光伏支架进场。 14、三期防护围栏安装。		6 月 20 日完成 明天停电母排连接 3 日进场更换 爬梯每天完成 6 日调试，通讯 3 日完成，屏柜安装 完成。
		协调事宜：		
	俞国良	1、箱变变压器 3 日进场。 2、提供各种电缆生产厂家保证资料。		
	俞坚伟	1、正泰安排汇集站厂家安装站用变压器。		

		2、高压电缆线终端接头今明两天完成	
监 理 单 位	黎建光	1、彩钢瓦施工控制好质量：1）彩钢瓦更换保证彩钢瓦与厂房方正；2）注意清理好彩钢瓦下面旧自攻钉三期发现有自攻钉朝上穿透彩钢瓦的情况；3）三期部分漏水点及时查找原因整改修复。 2、施工队接地扁铁进场时间 3、三期桥架安装螺栓紧固要到位，坏的螺栓不要用。 4、由于下雨导致屋面湿滑一定要叮嘱工人施工时注意安全，不准在屋面吵架打闹，一旦发现按安全考核进行处理。 5、一期加固新来人员特殊工种操作证复印件上报，不能因为工期紧而忽略安全施工问题。 6、由于天气不好给施工带来一定的困难，施工管理人员要排除一切困难，确保工程按照计划 6 月 10 日并网。 7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。	3 日扁铁进场
建 设 单 位	余岳剑	1、一期檩条加固施工，下面人员做好电焊连接产生火花防护。 2、并网站配备设备材料必须提供正规的保证资料。	安排专人进行防护
	金涛	1、2#大门口电缆井盖尽快安装恢复。 2、箱变、汇集站的百叶窗安装时间。 3、明天主线停电一天。 4、桥架开孔产生的铁屑要里清理，不能清理到屋面上。	
	晏鸿飞	1、确定环境检测仪购买单位。 2、现场后台安装确定，确定通讯装置施工，采购后台电脑显示装置。 3、并网资料我们业主的已经准备好。 4、并网站配备材料，操作规程，主接线图（参考四期配电房）。 5、提供并网启动方案，并网设备操作人员。	二次设备不全，没有后台装置 高压部分调试好一起提供。 开关站合闸由厂家人员操作，电气部分有电力开发公司操作。
	江建松	1、施工方对合同执行不严谨。 2、安全防护栏杆并网什么时候完成。 3、三期剩余组件什么时候吊装。 4、同一组件内有色差的什么时候换下来。 5、需要付款时付款资料提前提供，不要到时候老提醒你们。 6、晚上施工方召开安全会议。	明天吊装 今天下午

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部



业主项目经理签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

总包负责人签字:

A handwritten signature in black ink, which appears to be '陈银波' (Chen Yinbo).



工程例会



工程例会

第十次 监理例会会议签到表

时间: 2018 年 6 月 1 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
江建松	浙富			
景洪				
马	浙富			
王	浙富			
王	正泰			
王	正泰			
王	浙富			
黎建光	常州正衡监理	总代	15762835718	
王	伟都			
俞	相能电力开发有限公司			
汤纪祥	正泰电气		18269988587	
朱	正泰电气		1896283342	
王	正泰电气		15906260261	
王	正泰		13958169440	