

第四次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-004

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 4 月 20 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施 工 单 位	朱勇华	本周土建工程全部完成，彩钢瓦按计划进场。 下周施工计划： 1、三期 12# 厂房屋顶换瓦完成 3000 平米 2、彩钢瓦 21 日开始施工。 3、一期夹具安装。	先保证三期工期按计划完成	
		协调事宜：		
	彭为国	三期屋顶防护用材料及图纸	会后确定方案联系设计院	
监 理 单 位	黎建光	1、工程下周屋面施工正式进入施工阶段，换瓦、发电单元施工人员，不准吸烟，不准穿硬底鞋上屋面。纳入考核项目。 2、垂直运输施工要有专人指挥，作业半径四周设置警示标示或警示带。 3、组件安装人员施工安全劳保防护用品要配备齐全。 4、保证安全施工的基础上，确保按期完成施工计划，组件安装禁止雨天施工，赶进度可以晴天加班。 5、做好上下工序交接工作记录。 6、关于湖南光伏安装意外安全事故的通报及措施要求。 7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。	每次罚款 1000-5000 元人/每 安排专人指挥、设置警示三角旗	
建 设 单 位	余岳剑	1、吊装施工要有专业施工人员施工，上岗证件齐全。		
	金涛	1、防护栏安装高度不准遮挡光伏组件，以免影响发电量。 2、土建已完成进行工序验收，接地试验数据上报。	尽快安排试验单位进场	
	王超	1、三期 12# 厂房彩钢瓦完成日期，我们有试验要做。	12# 厂房 5 月 5 日完成，三期 16 日完成	
	晏鸿飞	1、工人进场安全教育培训做好。 2、检修通道材料早已定好，采用玻璃钢格栅板宽度 500mm。 3、会后三期厂房屋顶安全防护栏草图交底。	21 日培训后开始施工 星期一上午 8.30 分，厂内安保部门参加培训工作。	

	江建松	1、沥青路面恢复要联系定好生产厂家，抓紧落实。 2、三期屋顶防护什么时间做。按什么形式做，让晏经理给你们做法。 3、三期厂房换瓦施工时厂内人员配合施工，施工队下面也要有人配合，现场也要有安保部门人员配合。 4、进场材料下午开始有监理、业主、施工人员验收，无厂家保证资料、无厂家资质上报财务，进度款项不拨付。 5、本周纸质版三期施工周计划下周一上交业主、监理，下周五例会纸质版计划做好。 6、一期二期荷载报告什么时候上交，已经过去三个星期。 7、下周例会施工相关人员都要参加例会	现场在落实 地面安排专人配合施工 下周四到场，例会一块上交

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式

光伏发电项目监理部

2018、4、20

业主项目经理签字：


2018.4.20

总包负责人签字：


2018.4.20



工程例会



工程例会

第四次会议签到表

时间：2018年4月20日

[illegible]