

第八次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-008

会议地点	办公楼一层 103 会议室		会议时间	2018 年 5 月 18 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施 工 单 位	朱勇华	本周完成完成工程量： 1 三期 10 号 12 号车间屋顶彩钢瓦更换 324 片（8820 平方） 2：三期 11 号车间彩钢瓦更换 12 片（177 平方） 3：三期 11 号车间屋顶安装铝合金导轨 7000 米 4：三期 12 号车间屋顶放线安装夹具 1500 套铝合金导轨 800 米 5：三期 10 号车间安装夹具 2600 套， 6：这周共计完成彩钢瓦更换 9000 平方 7：三期屋顶防护围栏预制 100 米 下周施工计划： 1、三期 10 号 11 号 12 号车间屋顶剩余的彩钢瓦更换及收尾， 2：二期彩钢瓦材料进货，加固瓦片及更换彩钢瓦 5000 平方 3：一期厂房钢结构加固计划 C/D--1/13 轴（工作时间为 18.00 到凌晨 5.00）计划本周更换 C/D-1/13 檩条 4：1`0 号车间光伏支架全部安装完成，12 号车间光伏支架全部安装完成，11 号车间光伏组件吊装及安装组件，12 车间 1-6 轴组件吊装及安装 5：5 月 19 日汇集站及配电房新增加光伏并网柜,4 台箱变集装箱安装，外网光纤施工完成，高压电缆到货，高压并网柜母排连接 6：三期防护栏杆预制完成 500 米 7：二期光伏支架全部到齐	19 日完成 进度缓慢，下周必须完成	
		协调事宜： 1：三期更换下来的彩钢瓦及时处理掉，不能影响彩钢瓦更换施工。 2：一期三号车间马上要进入施工，需行车操作工配合我方施工	已协调 已安排好专人负责	
	曹一躬	1、一期厂房檩条内原有照明线路处理方法。 2、去 3、19 日部分货物进场，在那里存放。	加固完成后恢复，用螺钉固定 货到找余岳剑安排场地	
	汤纪祥	1、施工队安排专业资料员做资料		
		1、上周没有完成计划的有三期彩钢瓦更换，一期厂房檩条加固，10#车间光伏支架安装，电力公司设备安装，外网光缆准备到位等工程。 2、二期彩钢瓦施工时先调整彩钢瓦安装的方正，才能保证组件安	确认进场时间， 外网光缆 19 日到	

监 理 单 位	黎建光	装与彩钢瓦平行，否则给组件安装带来困难且不美观。 3、每项工序报验前有总包组织先进行自检合格后再有监理组织验收。 4、天气开始高温，要求施工单位采取避开高温时段施工措施，并准备降温解暑物品及药物。 5、按照施工进度计划日期，施工工程进度滞后，赶不上进度要求的增加施工人员赶上进度。 6、电缆、桥架等材料进场时间安排好，不准因为材料供应问题而影响并网发电节点。 7、二期安全通道按照江总及联系单要求整改。 8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。	直流电缆 25 日到货、交流电缆 25 日到货，桥架 26 日进场。
建 设 单 位	余岳剑	1、三期厂房施工完成后，道路、花池处垃圾清理干净。 2、二期厂房彩钢瓦施工提前告知，好安排场地。	纸箱、托架施工队处理 提前一天上报
	金涛	1、直流屏是哪家单位提供，请确认。 2、二期施工注意厂内液体车辆通道畅通。	电力开发公司
	晏鸿飞	1、电缆管道相通检查情况。下午安排人员检查，完成后上报。 2、箱变、汇集站内水及垃圾清理。内部雨水管道清理。 3、箱变、汇集站百叶窗制作安装。 4、电力开发公司下周参加会议。 5、外网光纤施工 19 号开始施工，需要一周时间。 6、并网手续资料，纸质版、电子版资料全部发我一份。 7、确认电流、电压互感器校检完成时间。	后期处理 并网之前安装 金工协调这方面要专人做并网资料
	江建松	1、施工队完成上周工作量的 60%，正泰总包抓好并网计划时间节点。 2、工程进度款已经拨付，确保按照施工进度计划节点完成。 3、吊装组件用吊车吨位型号，屋顶搭设完成平台后吊装。 4、二期安全通道全部增加一路踏步板，最上边增加踏步宽度，增加拉撑、风缆绳，四周挂设密目网。 5、三期组件施工完成，所有线路也要完成，完不成有正泰电气股份有限公司承担责任。 6、资料要做好准备，并网时不要因为资料准备不好而产生其他问题。 7、正泰电气股份有限公司有义务 帮助施工单位整理资料。	

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部

2018、5、18

业主项目经理签字：



总包负责人签字：

陈银钦



工程例会



工程例会

