

第九次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-009

会议地点	办公楼一层 106 会议室		会议时间	2018 年 5 月 25 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容	备注	
施工 单位	朱勇华	<p>本周完成完成工程量：</p> <p>1: 三期彩钢瓦更换及清理全部完成</p> <p>2: 汇集站及 4 台箱变，配电房高压柜全部安装到位，汇集站至并网柜 3*240mm² 高压电缆敷设完成，汇集站至 B3 箱变 3*185mm² 高压电缆敷设 350 米，B3 B4 防护围栏安装完成，直流屏安装到位。</p> <p>3: 三期 12 号车间屋顶安装光伏支架全部完成</p> <p>4: 三期屋顶吊装光伏支架 4867 片，安装组件 1200 片</p> <p>5: 三期屋顶临边防护围栏制作完成。</p> <p>6: 一期钢结构加固完成 12 根檩条更换</p> <p>7: 二期彩钢板到货并加工瓦片 150 张</p> <p>8: 本周进度没有达到计划完成量</p> <p>下周施工计划：</p> <p>1 三期光伏支架安装 8000 片（全部完成组件安装工程），</p> <p>2: 二期彩钢瓦加工瓦片及更换彩钢瓦 10000 平方</p> <p>3: 一期厂房钢结构加固檩条 150 根</p> <p>4: 桥架安装完成百分之八十，防雷接地完成百分之三十</p> <p>5: 逆变器及汇流箱安装全部完成。</p> <p>6: 组串 1*4mm² 直流电流敷设完成百分之六十。</p> <p>7: 高压电缆全部敷设完成，高压电缆端接完成并完成耐压试验。</p> <p>8: 高压电缆到货，高压并网柜母排连接</p> <p>9: 电缆桥架及防雷接地到货时间 5 月 26 日晚上</p> <p>10: 电缆到货时间 5 月 25 日</p> <p>11: 外网光纤 5 月 28 日开始施工</p> <p>12: 配电房新增并网柜与原厂区 10KV 母排连接</p> <p>13: 汇集站 B1 B2 防护围栏安装完成</p> <p>14: 设备防雷接地开发公司测试电阻</p>	<p>组件 26 日发货</p> <p>27 日吊装</p> <p>6 月 2 日早 7 点至晚 17 点停电</p>	
		<p>协调事宜：</p> <p>1: 一期厂房钢结构加固工程时间调动，改成 4 点至 8.30。下午 17.00 至 23.00</p>	<p>已协调安排好专人负责，有改动提前沟通。</p>	
	李志良	旧彩钢瓦拆除需要用切割机切割	切割时注意下边生产工人安全，保温棉不准留空	

<p>监理单位</p>	<p>黎建光</p>	<p>1、例会参加人员如有事请请假，参加会议人员做好记录，不要什么事情都需要业主提醒。</p> <p>2、由于三期安全护栏没有完成，要做好临边防护，每天班前会提醒工人要安全施工。二期安全通道口悬挂安全警示牌。</p> <p>3、组件安装新来人员，施工前进行安全及施工工艺培训，安装时色差要进行分拣，相同颜色放在一起，同一块组件有明显色差的不用，需要退货。</p> <p>4、施工过程资料要与工程进度同步，资料不全的补齐。（钢筋、水泥、砼的见证取样）</p> <p>5、电缆线箱变、汇集站做实验调试提前通知业主及监理做见证，建议原始记录资料，复印一份留在光伏项目办公室。</p> <p>6、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要。</p>	<p>通知电力开发公司施工人员做一份施工计划安排</p>
<p>建设单位</p>	<p>余岳剑</p>	<p>一期厂房加固施工，时间工作安排表，做一份上报，有变更提前通知，好提前调整。</p>	
	<p>金涛</p>	<p>1、联系高压设计人员确定通讯用线型号。开发协调工作你们谁做</p> <p>2、一期加固安装完成图片发一张到网上。</p> <p>3、三期厂房彩钢瓦更换漏水部位整改情况。</p> <p>4、安防监控怎么安装处理。</p>	
	<p>晏鸿飞</p>	<p>1、确认通讯线型号，好通知设计院。</p> <p>2、新装电表电力公司订货情况，确定安装时间，一起安装。</p> <p>3、联系加表位置及怎么个加法。</p> <p>4、环境检测仪按合同购买。</p> <p>5、时间节点 1) 所有设备的型式报告、出厂报告、合格证等下周三之前务必提供、需要整理上报给电力公司 2) 技术协议下周五之前提供给我，需要发给设计院确认后各方盖章。3) 所有电缆的形式实验报告，出厂报告包括开发公司供货的，请提供。箱变、逆变器型式验报告、出厂检验报告、箱变内部断路器的型式报告 出厂报告请提供</p>	<p>电力公司内部沟通，马上先发电子版邮件</p>
	<p>江建松</p>	<p>1、新增加工程落实好，6月10日并网，谁有问题找谁，谁承担责任。</p> <p>2、二期安全通道措施今天整改不落实，明天施工人员停掉。</p> <p>3、27日先吊装原有组件，色差吊装时分拣一下。</p> <p>4、并网资料准备情况。</p> <p>5、箱变、汇集站平台安排抹平，百叶窗并网前安装完成。</p> <p>6、安排人员先把爬梯做好，箱变内爬梯也要做好。</p> <p>7、三期并网验收前，把安全防护栏做好。</p> <p>8、组件水管清洗什么时候做。</p>	<p>除安保资料都好</p> <p>后增加项目并网后安装</p>


浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部

2018. 5. 25



业主项目经理签字:


2018. 5. 26

总包负责人签字:


2018年5月26日



工程例会



工程例会

