

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电

进度计划专题会议

常州正衡电力工程监理有限公司浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp

分布式光伏发电监理项目部

4 2018、3、21

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目施工进度计划

会议地址：浙江富春江水电设备有限公司会议室 101

时间：2018 年 3 月 21 日星期三

参会人员：见签字表

会议内容：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目施工进度计划

一、彩钢瓦订货和施工：

3 月 22 日开始，4 月 18 日三期第一批次（2 万平）到货；4 月 30 日二期第二批次（剩下到货）；4 月 10 日进场进行三期及二期厂房施工通道搭设及施工准备；4 月 16 日施工通道搭设完成；4 月 19 日开始彩钢瓦正式施工；

二、三期工期计划：

5 月 13 日三期厂房（约 2.5 万平）彩钢瓦更换完工；4 月 27 日开始装光伏支架，5 月 17 日光伏支架安装完工；5 月 15 日开始安装光伏组件，5 月 27 日光伏组件安装完工；5 月 15 日开始屋面桥架及电缆接线安装，6 月 3 日安装完工；5 月 15 日开始逆变、汇流盒安装，5 月 27 日安装完工；6 月 1 日逆变器出线到箱变电缆安装敷设及终端制作，6 月 6 日完工。6 月 7 日调试。

二、二期工期计划：

5 月 14 日二期彩钢瓦更换施工开始，6 月 2 日二期（约 2 万）彩钢瓦更换完工；5 月 25 日开始装光伏支架，6 月 6 日光伏支架安装完工；6 月 7 日开始安装光伏组件，6 月 18 日光伏组件安装完工；6 月 15 日开始屋面桥架及电缆接线安装，6 月 22 日安装完工；6 月 15 日开始逆变、汇流盒安装，6 月 20 日安装完工；6 月 23 日逆变器出线到箱变电缆安装敷设及终端制作，6 月 28 日完工。6 月 29 日调试完工。

三、一期工期计划：

3 月 30 日之前荷载报告及加固施工方案提供给甲方；

4 月 2 日开始加固材料订货；4 月 22 日加固材料到场；4 月 23 日开始加固施工，6 月 7 日完工；4 月 25 日开始装光伏支架，5 月 20 日光伏支架安装完工；6 月 7 日开始安装光伏组件，6 月 18 日光伏组件安装完工；6 月 15 日开始屋面桥架及电缆接线安装，6 月 22 日安

装完工：6月15日开始逆变、汇流盒安装，6月20日安装完工；6月23日逆变器出线到箱变电缆安装敷设及终端制作，6月28日完工。6月29日调试完工。

四、高压部分工期计划：

3月30日箱变开关柜基础完工；5月25日开关站到货及吊装；5月25日箱变到货及吊装5月10日开始敷设，5月25日高压电缆敷设完工；5月28日高压电缆试验，5月28日箱变试验，5月28日开关柜试验；6月10日三期厂房开始并网送电。

五、以上施工进度计划不计雨天等不可控因素，按照实际施工日期计算，时间顺延。若最终竣工日期超过7月20日，监理、检测等费用由总包方承担。

六、安全专职人员必须配置，进场人员名单、身份证号码、联系方式、保险单据。

签字表：

业主方：	江建松 易响 金涛 朱松仁
总包方：	陈银波 何国成
分包方：	姚钢 李忠 彭国 朱辉

监理：黎建光

2018年3月21日星期三



进度专题会议



进度专题会议