

第一次工程例会会议纪要

工程名称：浙富水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--01

主题	第一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	办公大楼一层 106 会议室	会议时间	2018 年 3 月 30 日上午 10:00
组织单位	浙富控股富春江水电设备有限公司	主持人	晏鸿飞
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

- 1、 彩钢瓦 3 月 23 日订货；进度正常。
- 2、 加固设计载荷 4 月 3 日提供；进度正常。
- 3、 电缆沟埋管已经订货，电缆沟拐弯半径不够需要整改；电力管明天到货，4 月 16 日电缆沟及埋管完成。
- 4、 下周提供所有人员名单，保险、资格证书资料提供给甲方项目部，进出厂人员胸牌 3 月 30 日下午落实。施工安全帽必须佩戴。
- 5、 确保三期 6 月 10 日并网发电，同供电公司的协调加快联系。
- 6、 电力公司施工图审图需要乙方和电力公司签订合同后 3 天内完成。
- 7、 光伏支架全部按照白名单内厂家使用。
- 8、 人员保单下午提供，建安一切险（含组件的建安一切险）4 月 13 日之前提供。
- 9、 下次例会时间 4 月 9 日上午 10 点。
- 10、 监理宣读监理廉洁告知书。
- 11、 安全标识牌需要配置，施工人员进场前的人员三级安全教育和培训记录需要提供。
- 12、 总包单位每天需要对施工人员进行安全交底，特殊人员需要持证上岗，需要提交复印件（电工、焊工、叉车工）。施工方需要提供。
- 13、 例会时间除特殊情况不另行通知时间，所有分包单位需要参加例会，若有特殊安

排不能到会需要提前请假。

14、 总包单位需要提供周报，统一用监理的周报模板。

15、 总包单位汇总各单位人员名单联系方式到业主和监理单位。

16、 进场材料需要进行报验，合格证、质检书、第三方报告、企业资质、生产许可证、公司资质证书给监理、业主验收后方可进行下步工作。

17、 分部分项工序需要报监理、业主验收。资料员做好检验批项目划分工作，做到资料与工程进度同步进行确保实体资料完整。

18、 进场工器具需要提供材料清单及相关材料进行报审。

19、 总包单位、分包单位的组织架构需要提供，专项施工方案等报审资料需要审批。

20、 总包单位、分包单位质量安全管理要跟上，职责到人，分工要明确。工程质量与安全设施，要严格按照设计文件及施工规范要求施工。

21、 变压器采购合同与供电三产单位还未签订，施工图审图放在下个礼拜一二（市设计院回复合同未签订）。

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2018 年 3 月 30 日



工程例会



工程例会



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 光伏发电项目监理部廉政告知书

致：浙江富春江水电设备有限公司（业主单位）

正泰电气股份有限公司项目部（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 光伏发电项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：



业主项目部：（章）

负责人：

日期：

李鹏飞

2018.3.22

施工项目部：（章）

负责人：

日期：

李丽丽

2018.3.22