


会 议 纪 要

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: ZHJL-LZQS-QAJY-0001

签发: 

会议地点	项目部总包会议室	会议时间	2018 年 4 月 13 日
会议主持人	申景鹏	参会人员	见签到表
会议主题: 关于促进项目安全与文明施工的相关事宜			
上次会议内容落实情况:			
会议内容: 2018 年 4 月 13 日 14:00 在总包项目部会议室,召开了第一次工地安全监理专题例会,会前监理组织了施工现场安全与文明施工大检查,在会上就检查反映出的问题进行了通报: 1、安全管理机构不健全,没有专职安全经理。 2、进场人员没有经过三级安全教育与安全考试,没有进行安全交底。不佩戴安全帽。 3、施工机械进场前没有按要求报审,操作人员没有按要求提供技术证明。 4、基坑开槽后没有隔离和临边防护措施。 5、生活水井没有采取封闭措施。 6、一、二级配电箱不符合安全要求,箱内使用明闸刀,断路器不带安全保护,箱体和箱门没有安全接地。没有警示标牌,没有上锁。无专人负责管理。 7、过路的电缆(电线)没有穿钢管保护,埋深不够,存在安全隐患。 8、过路的水管也是直埋,没有采取保护措施,会有被压断的危险。 9、施工队板房内的空调有漏电现象,没有彻底解决。 10、临时项目部前面没有排水沟,道路积水。进场道路不平,偏窄,转弯半径不够,大型设备运不进来。 11、文明施工管理不规范,生活垃圾,建筑垃圾没有及时回收管理。 12、材料堆放随意性大,钢筋就地堆放,没有使用垫木和覆盖。没有分类。			

会上还强调了安全文明措施费的使用。按照国家安全生产法和安全生产管理条例等法律法规的要求。安全文明措施费，是按工程造价比例提取。属专款专用。未按要求提取和使用的，该款项不予支付。所有安全费使用情况和购买安全物品的计划，清单，需报监理部审核。

同时还要求

- 1、总包方应安排专职的安全管理人员，施工队应有专职的安全员。各施工班组应有兼职的安全员。形成一个完整的安全管理体系。安全管理人员应有醒目的安全管理标志。（比如安全帽，肩章，袖章等）
- 2、进场施工人员必须经过安全交底和技术交底。必须服从管理。
- 3、分包单位要在项目部设立供开水站，为职工提供饮用开水。随后还要准备医疗急救包，防暑药品等物品。
- 4、提前准备防汛物质和防汛演练预案。

建设单位：

- 1、由监理单位负责草拟项目施工安全管理奖罚措施，报业主项目部审定后实施；
- 2、本次会议确定的所有处罚项将于现金形式执行；有业主单位负责收取；
- 3、安全施工、文明施工，提高管理能力与管理水平；
- 4、在没有建好卫生间期间，在项目部附件搭建临时卫生间。

主送单位	雷州英利光伏电力开发有限公司 广西英利源盛建设工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经会议主持人签发后下发。

2地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王鹏	正衡监理	负责人	18937230756
孙亮亮	大略微电网	项目经理	18852383399
付强	英利		1818972005
张强	英利	综合管理	13712888763
黄国雄	英利		18983112865
黄国雄			13632746670
黄国雄			15768626680
刘军	英利		15107558505
刘军	七		15113592288
钱瑜	正衡监理		18906140713

日期:2018年 4月 13 日