

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJX-002

签发：[Signature]

2018年11月21日

会议地点	现场会议室	会议时间	2018年11月21日
会议主持人	张权		
会议主题： 监理例会会议			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报；二是监理项目部对现场安全文明施工情况进行要求，施工进度计划的排布；三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下： 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报： 1、加强施工现场安全维护设施的安装； 2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改； 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作，主要有以下内容： 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档； 2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工； 3、现场施工人员必须穿戴好劳保，对施工现场进行安全消防设施的配备； 4、屋面安全护栏需安装牢固，支撑间距不宜过大； 5、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟，要确保施工人员的人身安全，要做好防火、防触电等安全隐患的发生； 6、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生； 7、要求施工方每周对施工人员进行两次安全文明施工会议的召开；			

8、现场吊装以及施工需安排专职人员进行监督，避免现场发生安全事故：

9、禁止现场雇用身体状况不佳，身体存在重大病患者，防止施工过程中突发事故。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前施工进度比较缓慢工期较短，要求各方配合好工作，重新编制新的施工进度计划并上报我方。

2、对不听从管理人员者即时清场，对其进行安全文明施工教育，事态严重者对其进行相应的处置。

3、加强新进场的施工人员安全教育知识的培训并做好记录。

主送单位	宁波华星钢构股份有限公司		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期） 5.19MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2018年4月2日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。