

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHL-HYIY-006

签发：[Signature]

2018年8月14日

会议地点	现场会议室	会议时间	2018年8月14日
会议主持人	张权		
会议主题： 安全专项会议			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： 本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报；二是监理项目部对现场安全文明施工情况进行要求及进度问题要求；三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。 具体情况如下： 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报： 1、加强施工现场安全维护设施的安装； 2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改； 3、加快设备及材料进场速度。 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作，主要有以下内容： 1、现已进入高温季节，屋面施工现场需配备降暑等药物； 2、施工单位需合理安排施工时间，避免中午高温时候进行施工； 3、现场施工人员必须穿戴好劳保，对施工现场进行安全消防设施的配备； 4、加强施工现场临时用电的规范管理，严禁施工人员现场私拉乱接，对现场不规范处进行整改，确保现场施工人员的安全； 5、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟，要确保施工人员的人身安全，要做好防火、防触电等安全隐患的发生；			

- 6、屋面作业人员不得随意将废弃物品从屋面扔下来；
- 7、设备及材料吊装时禁止在 6 级以上大风情况下吊装；
- 8、目前天气炎热，现场需配备一些去暑药物，施工现场若发现人员有中暑现象应及时处理，避免在上下爬梯时发生安全事故；
- 9、禁止现场雇用身体状况不佳，身体存在重大病患者，防止施工过程中突发事故。
- 三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：
- 1、目前施工进度比较缓慢工期较短，现要求施工方加快设备及材料进场进行施工，以免延误工期。
- 2、施工现场安全以及临时设施的维护进行落实，确保施工人员人身安全；
- 3、天气渐热屋面施工现场需配备降温防暑等药物，确保现场安全施工
- 4、屋面严禁堆放过多设备及材料。

主送单位	宁波华星钢构股份有限公司		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期） 5.19MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2018年6月14日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。