

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY20180326

签发：

会议地点	现场会议室	会议时间	2018 年 03 月 26 日
会议主持人	张权		
会议主题： 监理例会会议			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 2018 年 03 月 26 日下午，由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理 人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主 要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报；二是监理项目部对 现场安全文明施工情况进行要求，施工进度计划的排布；三是业主项目经理总结及下一步 工作计划进行了要求。具体情况如下： 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报： 1、加强施工现场施工人员的安全教育； 2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改； 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作，主要有以下内容： 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档； 2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工； 3、现场施工人员必须穿戴好劳保，对施工现场进行安全消防设施的配备； 4、屋面安全护栏需安装牢固，支撑间距不宜过大； 5、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟，要确保施工人员的人身安全，要做好防火、 防触电等安全隐患的发生； 6、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生； 7、要求施工方每周对施工人员进行两次安全文明施工会议的召开。			

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前施工进度比较缓慢工期较短，要求各方配合好工作，重新编制新的施工进度计划并上报我方。

2、对不听从管理人员者即时清场，对其进行安全文明施工教育，事态严重者对其进行相应的处置。

3、加强新进场的施工人员安全教育知识的培训并做好记录。

主送单位	宁波普能新能源有限公司		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期） 5.19MW 分布式发电监理项目部	发文时间	年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。