

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY20180423

签发：

会议地点	现场会议室	会议时间	2018 年 04 月 23 日
会议主持人	张权		
会议主题： 监理例会会议			
上次会议问题落实情况：未落实			
本次会议内容： 2018 年 04 月 23 日下午，由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理 人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主 要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报；二是监理项目部对 现场安全文明施工情况进行要求及进度问题要求；三是业主项目经理总结及下一步工作计 划进行了要求。具体情况如下： 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报： 1、加强施工现场安全维护设施的安装； 2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改； 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作，主要有以下内容： 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档； 2、关于组件及其它材料设备进场排布进场计划，加快材料设备进场； 3、现场施工人员必须穿戴好劳保，对施工现场进行安全消防设施的配备； 4、屋面施工时施工人员不得对采光带进行踩踏； 5、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟，要确保施工人员的人身安全，要做好防火、 防触电等安全隐患的发生； 6、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生； 7、项目土建部分抓紧施工，加快模板进场以及电缆沟的砌筑，尽量跟进施工进度计			

划；

8、目前天气炎热，现场需配备一些去暑药物，施工现场若发现人员有中暑现象应及时处理，避免在上下爬梯时发生安全事故；

9、禁止现场雇用身体状况不佳，身体存在重大病患者，防止施工过程中突发事故。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前施工进度比较缓慢工期较短，现要求施工方加快设备及材料进场进行施工，以免延误工期。

2、施工进度计划表重新进行排布并提交监理方进行审核，施工现场存在安全隐患处需抓紧进行整改。

3、加强新进场的施工人员安全教育知识的培训并做好记录；

4、配电房以及箱变基础需使用商品混凝土进行浇筑，不得现场私自自拌混凝土。

主送单位	宁波普能新能源有限公司		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期） 5.19MW 分布式发电监理项目部	发文时间	年 月 日

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。