

## 第一次会议纪要

工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目

编号: ZHJL-YJ-HY-001

例会时间	2018 年 4 月 10 日	例会地点	现场会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:电气	特变电工湖南工程有限公司	
	土建	常州市金坛区建总建设工程有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰

本次会议是本项目的第一次监理例会,会议由监理单位现场负责人王国富主持,主要内容如下:

一、建设单位、监理单位、总包单位、施工单位分别介绍各自的组织机构、人员及其分工。

- 1、建设单位:白静代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作;
- 2、监理单位:王国富一本项目现场负责人,全面负责本项目的监理工作;
- 3、总包单位:刘旭局代表特变电负责本项目电气实施阶段管理工作;

曹锁龙代表常州市金坛区建总建设工程有限公司负责本项目土建实施阶段管理工作;

二、明确两个项目建设目标

质量:质量验收标准按国家相关规范及业主方相关要求;

安全:项目无人身伤害事故、无火灾事故;

三、建设单位根据监理合同宣布对现场监理人员的授权。

建设单位已授权现场监理的权利有:施工组织设计的审定权、修改设计建议权及设计变更签字权、工程验收签证权、工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。

四、监理单位对现场施工提出以下要求。

- 1、要求施工单位务必按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范标准施工做到安全生产、文明施工、保质保量。对现场施工安全做出明确要求,现场参建单位相关人员不得在工作期间进行饮酒、吸烟、争执事件,严禁在现场施工存在危险性较大区域进行人员休息、现场堆放材料务必保证安全、可靠,以上会议提出有关施工安全防护措施包含但不仅限于以上内容,后续监理方将出具安全监

理细则、安全施工专项方案及要求总包单位上报有关现场安全防护措施对现场施工安全作出严格督促、管理。

2、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行，要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。对组件搬运不得直接接触背板且不可用力过猛。

3、对于施工进度要求施工单位以制定的施工节点为依据制定详细的施工进度计划并进行细化到每周所完成的施工工作量，便于建设单位及监理单位实时掌握施工进度。

4、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施，确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。

#### 五、现场问题描述。

1、现场施工存在脏、乱、差现象，要求务必对其施工产生的垃圾及剩余材料进行及时清理、归置。

2、淤泥区：15 区、16 区、21 区分三批人，今日下午挖机进场，挖沟排水，要求在 4 月 12 日下班前挖好环沟，梅总负责 14 日下班前全部结束，可以施工。

3、积水区：增加水泵排水，满足特变施工要求，及时排水。

4、桩基偏差过大问题：土建安排专人负责，今天下午前统计出偏差桩基数量，及时调整。

5、接地必须要在支架安装前完成。

6、目前特变进场人员 60 人，支架到货 18 车，约三分之一，4 月 20 日之前支架到货结束。

以上要求必须按期完成，否则根据规定对未完成单位加重处罚。

六、会议确定召开监理例会的具体时间、地点，宣布监理例会纪律、明确三方（建设单位、监理单位、施工单位）紧密配合原则、有关处罚事宜等。

1、召开监理例会的具体时间：每周四下午 13:30 时；具体地点：已现场会议室为主。

2、参会人员确定：总包单位项目经理、施工方项目经理、技术负责人、现场施工主管以上要求参会人员不得无故缺席按时参会。若因特殊情况需及时向监理方说明情况并安排相关人员进行替补开会便于传达会议内容。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年4月10日

