

第三次会议纪要

工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目
编号: ZHJL-YJ-HY-003

例会时间	2018 年 4 月 19 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:电气	特变电工湖南工程有限公司	
	土建	常州市金坛区建总建设工程有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰
会议主题: 施工安全、质量、进度。 一、施工单位上报上周工作情况及现场问题。 1、上周三角支架安装 11MW, 成套 5MW 左右。 2、目前电气施工人员约有 150 人。 3、施工人员在高桩区域作业必须做好安全防患, 现场管理人员要注意施工人员的精神面貌。 4、保证施工现场堆放材料的安全, 执行区域责任制, 落实到每位管理员处。 5、要求土建单位在 20 号之前将箱逆变平台全部完成, 确保施工进度。 二、建设单位白总对现场提出以下要求。 1、要求土建单位在 30 号之前将箱变基础全部完成。 2、对已做好基础平台必须进行养护。 3、现场打桩进度已对整体工程进度造成影响, 要求土建单位加快工期。 4、组件对方区域禁止吸烟, 禁止踩踏组件, 必须轻拿轻放。 5、进场组件较多, 必须进行防护, 尤其 5° 区域为重点, 做好防偷防盗。 6、15° 区渔塘尽快安排抽水, 保证施工进度。 7、要求各施工单位必须重视施工人员现场以及生活方面的安全, 排除一切安全隐患。 8、土建、电气交叉作业较多, 各单位施工人员必须做好安全技术交底 三、监理单位出以下现场问题。 1、施工人员进行作业必须佩戴安全帽、安全带。如现场发现未佩戴, 则按照 100 元/次进行处罚。 2、要求施工单位对支架安装完成的进行自检自查。			

- 3、组件进场后必须轻拿轻放，对施工人员做好安全技术交底方可进行。
- 4、组件分散时应放置平坦区域，禁止竖立。
- 5、土建单位将接地扁铁深度不合格区域三天之内必须整改完成。

四、现场协调问题。

- 1、现场深水鱼塘尽快安排施工人员进行排水，保证工程顺利进行。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年4月21日

监理项目部

会议签到表

会议名称		第三次治理例会	
会议时间		2018年4月19日13:30时	
会议地点		现场办公室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	王明/李	正衡	
2			
3	王明/李	正衡	18921025157
4	刘瑞杰	正衡	18334772660
5	王明/李		
6	王明/李	特变电工	
7	胡松	通能	
8	王明/李	通能	
9	王明/李		13328178999
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			