

第四次会议纪要

工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目
编号: ZHJL-YJ-HY-004

例会时间	2018 年 4 月 26 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:电气	特变电工湖南工程有限公司	
	土建	常州市金坛区建总建设工程有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰
会议主题: 施工安全、质量、进度。 一、监理单位提出以下现场、安全问题。 1、施工现场部分组件放置不到位。 2、接地扁铁预埋深度仍有不合格区域, 存在严重质量隐患。 3、电气施工人员在高桩区域安装作业时存在安全隐患, 未戴安全帽、安全带, 无任何安全防护措施。 4、组件开箱现场垃圾较多, 要求施工人员清理现场, 每日下班后对现场垃圾进行清理。 5、施工人员生活区域必须加以重视, 确保人员安全。 二、特变电上报上周工作情况及现场问题。 1、上周三角支架安装 6MW, 总合计 18MW。成套完成 3MW。组件安装完成 2.5MW。 2、现有施工人员 240 人。 3、土建单位施工人员不得使用现场电气安装材料。 4、现场组件堆放因土方不平坦, 应尽量保证组件排放整齐。 三、建设单位白总对现场提出以下要求。 1、电气施工现有工作量达不到工程进度需求, 要求特变电加快施工进度。 2、组件安装要求接线盒朝上安装。要求特变电提出两种方案预算。 3、要求特变电尽快上报质量、安全施工方案, 现场施工人员身份证复印件 (明日上报)。 4、要求监理单位尽快审核施工资料并上报建设单位。 5、要求土建单位今日必须完成 4 个箱变平台基础回填, 其余必须在 30 号之前完			

成。

- 6、要求土建单位将 11 区桩位偏差过大问题尽快解决。
- 7、要求土建单位施工人员尽量不要靠近升压站改造区域，存在安全隐患。
- 8、特变电在升压站改造期间必须将施工安全放到第一位，排除任何安全隐患。
- 9、现场施工区域要求各施工单位必须派出一名管理人员。
- 10、施工人员安全、生活方面必须管理到位。
- 11、组件安装中应将污泥清理干净。
- 12、东区防偷防盗必须重视。现场监控做到位。

以上现场安全、质量问题各施工单位已明确表明整改并保证完成。

四、现场协调问题。

- 1、特变电提出组件到场尽量早上到，否则会影响当日施工进度。
- 2、不打孔组件明后天全部发完。
- 3、特变电提供两种组件接线费用预算方案。
- 4、组件进场要保证每天 6 车，5 月 1 号后每天 8 车进场。
- 5、部分桩位偏差较大部分要求土建单位尽快解决。

以上会上提出需协调问题已全部解决确认。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018 年 4 月 26 日



会议签到表

会议名称		第四次监理例会	
会议时间		2018年 4月 26日 3:30 时	
会议地点		特变项目部会议室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1			
2	王静	孔 翔	18921025957
3	刘剑波	特变电2	
4	苏卫	特变电2	
5	马如胜	特变电2	
6	刘瑞杰	正衡监理	18334771260
7	胡超	南通通能	13323372817
8	王杰	土建	17600450084
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			