

常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目

会议纪要

(第五期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第五次会议纪要

工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目
编号: ZHJL-YJ-HY-005

例会时间	2018 年 5 月 3 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:电气	特变电工湖南工程有限公司	
	土建	常州市金坛区建总建设工程有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰
会议主题: 施工安全、质量、进度。 一、监理单位提出以下现场、安全问题。 1、要求施工单位将进场施工人员身份证复印件尽快上报监理及业主项目部。 2、土建施工单位资料至今未上报, 要求土建单位尽快上报资料至监理项目部。 3、5° 区接地扁铁埋放深度不足图纸依据。 4、现场部分区域桩位偏差较大的要求土建施工人员尽快进行调桩。 5、15 区有光伏组件装反, 要求特变电做好施工人员技术交底。 6、现场施工人员实际数量不足, 不能满足上报工期要求。现要求施工单位尽快安排施工人员进场, 以满足预计工期要求。 二、特变电上报上周工作情况及现场问题。 1、上周三角支架安装 7MW, 总合计 24.5MW。成套完成 5MW, 总合计 12MW。组件安装完成 3MW, 总合计 6MW。 2、光伏组件到场总计 12.5MW。 3、电气安装施工人员共计 176 人。 4、部分扩孔组件安装难度较大。 三、建设单位白总对现场提出以下要求。 1、现场有个别施工人员酒后进行施工作业, 存在安全隐患。 2、目前施工人员数量逐渐增多, 现场管理必须到位。 3、禁止施工人员穿拖鞋进入施工现场。 4、要求土建单位对土建人员施工安全加以重视。 5、土建单位负责的箱变基础平台至今仍未完成, 已对现场施工进度造成影响。			

6、目前电气安装施工进度已无法满足计划进度需求，要求特变电工必须重视起来。

7、现场可施工区域闲置，未及时开始施工作业。

8、监理例会提出问题各施工单位必须认真执行、落实。

以上现场安全、质量问题各施工单位已明确表明整改并保证完成。

四、现场协调问题。

1、组件进场到货单需要亿晶厂家确认并填写清楚，以便现场收货查验。

2、土建单位尽快将箱变基础平台回填，确保后续设备顺利安装。

以上会上提出需协调问题已全部解决确认。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年5月4日



会议签到表

会议名称	第五次治理例会		
会议时间	2015年5月3日13:30时		
会议地点	特变电工项目部		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘瑞光	正德	18334771660
2	高小虎	特变电工	18572612499
3	刘创向	-	18573412460
4	王杰	王杰	17600450084
5	苏卫	特变电工	
6	胡强	南通通能	13323372817
7	阿都	石岩	18721023957
8	王同信	王德	138.61111111
9	严玉娟	王德	18827901301
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			