

常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目

# 会议纪要

(第九期)

常州正衡电力工程监理有限公司

# 第九次会议纪要

工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目

编号: ZHJL-YJ-HY-009

例会时间	2018年5月31日	例会地点	现场会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:电气	特变电工湖南工程有限公司	
	土建	常州市金坛区建总建设工程有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、特变电工上报上周工作情况。

- 1、檩条总计安装 30MW。支架安装 35MW
- 2、组件安装 4MW, 总计安装 31MW。
- 3、光伏线缆敷设安装完成 10 个区, 汇流箱安装 207 个, 占总体约 50%。
- 4、直流电缆敷设完成 6 个区, 高压电缆敷设完成。
- 5、现场电气施工人员 45 人, 安装施工人员 160 人。

二、建设单位对现场进度提出以下要求

- 1、15° 区要求于 5 月 31 日组件全部安装完成。
- 2、5° 区必须于 6 月 5 日完场安装作业。
- 3、10° 区东面 40 排应在六月 3 日完成安装作业
- 4、双玻组件在明日开始安装, 6 月 10-15 日结束。
- 5、土建接地作业应在 6 月 5 日前完成。

三、现场主要安全质量、问题

- 1、施工人员仍有部分未戴安全帽、安全带作业。
- 2、进行组件安装时施工人员野蛮施工。
- 3、现场设备、材料安全放置, 防偷防盗。
- 4、高压电缆敷设时放线架数量过少, 容易造成损伤。
- 5、升压站二次设备电缆破皮损耗严重。
- 6、升压站设备电缆封堵未做, 电缆桥架未闭合。
- 7、高压电缆沟回填应按规范执行作业。

四、上周提出现场问题已全部整改完成。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年5月31日



# 会议签到表

会议名称		第九次监理例会	
会议时间		2018年 5 月 31 日 14 时	
会议地点		会议室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	白静	白静	1897025927
2	王明	王明	1866100087
3	王杰	王杰	17600450084
4	刘明	刘明	1833477176
5	刘明	刘明	
6	李强	李强	
7			
8	刘明	刘明	3323272817
9			
10	刘明	刘明	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			