

常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目

会议纪要

(第八期)

常州正衡电力工程监理有限公司

第八次会议纪要

工程名称:常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目

编号: ZHJL-YJ-HY-008

例会时间	2018 年 5 月 24 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:电气	特变电工湖南工程有限公司	
	土建	常州市金坛区建总建设工程有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、特变电工上报上周工作情况。

- 1、支架总计安装 37MW。
- 2、组件总计安装 27MW。
- 3、汇流箱 8 个区安装完成, 直流电缆敷设完成 7 个区, 光伏线汇线完成 8 个区。SVG26 日到货, 28 日安装完成。升压站主变 25 日完工, 后台 28 日完成。
- 4、现场电气施工人员 45 人, 安装施工人员 170 人。

二、建设单位对施工进度提出以下要求。

- 1、要求特变电工将上报工作计划时间提前一周完成。
- 2、尽量协调终检人员提前进场, 已做充分准备。
- 3、调整施工人员作息时间, 加快施工进度。
- 4、要求施工单位对施工班组进行分工, 确定每天必须完成的工作量。
- 5、必要时期应安排夜班施工, 必须保证施工人员每人配置照明头灯。
- 6、组件安装必须在 6 月 5 日前结束。
- 7、并网发电最迟至 6 月 18 日完成, 否则由特变电工承担全部责任。

三、监理单位提出以下现场问题。

- 1、现场施工人员大部分未戴安全帽, 高桩区施工人员未戴安全带, 存在安全隐患。
- 2、光伏线缆 MC4 接头未拧紧。
- 3、现场部分区域支架螺丝未紧固, 无螺帽。
- 4、部分安装完成组件螺丝缺少, 未紧固。

5、土建单位施工资料今日内必须完成上报至监理项目部。

6、现场做好防偷防盗工作。

以上现场安全、质量问题各施工单位已明确表明整改并保证完成。

四、现场协调问题。

1、因施工需要，亿晶需尽快将压线钳安排到货。

以上需协调问题已解决确认。

五、上周提出现场问题已全部整改完成。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年5月24日



会议签到表

会议名称	第八次治理例会		
会议时间	2018年 5月 24日 14时		
会议地点	现场会议室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	王静	直捷亿物	18921025957
2			
3	刘剑向	特变电工	18573412460
4	胡能	直能	13323372817
5	王同强	常州正衡	13861100087
6	刘瑞生	常州正衡	18321771760
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			