

# 专题会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-ZTHJ-001

签发：黄永革

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018-04-25
会议主持人	邵杰		
会议主题：安全、质量、进度、协调			
参会人员：邵杰、黄永革、潘世兵、钱冬生、阳晨、李晋、李士中、王乐乐、王友宽、翟红军、叶胜			
会议内容： 湖南湘中： 1、外线共 35 基铁塔，线路全长共 12.5km。目前塔基已浇筑完成 33 基。剩余 35 号塔基为大开挖形式，计划明天动工开挖，后天打垫层；33 号塔基明天浇筑完成。 2、铁塔组立今天完成 2 座，目前累计组立完成 12 座。 3、塔材已到货 24 节，明天到货 3 节，今天第一批金具材料到货 1 车。所有外线材料 5 月 5 日前可以全部到达现场。 4、计划 5 月 8 日前 17~35 号铁塔组立完成，5 月 10 日开始架线工程，5 月 19 日 35 座铁塔全部组立完成。 江苏卓越： 1、进场道路设计宽度为 4m，按照要求施工，明天可以铺筑完成，后续我部会随时检修。 2、临时码头 5 月 7 日前修筑完成。 3、光伏区图纸出具后我部才能排出具体施工计划。 鸿源电力： 1、升压站正在按照清淤、砂石回填、土方回填、地基开挖的程序进行施工。目前清淤工作已经完成。 2、计划 5 月 30 日升压站主体土建工程完成，具备电气设备安装条件。配电楼 5 月 30 日基础拆模。 中伏能源： 1、湖南湘阴项目部已经成立，目前项目部管理人员共 7 人。 2、外线施工单位为湖南湘中输变电建设有限公司；升压站施工单位为鸿源电力；光伏区施工单位共三家，目前仅江苏卓越到场，另外两家后续做好施工准备工作陆续进场。 3、外线计划 5 月底全部完工，对侧间隔改造 6 月初开始施工。6 月 15 日线路具备送电条件。送电停电计划已上报供电公司，目前还未审批。 4、后续施工中所遇到的阻碍，项目部会进行极力协调。 正衡监理： 1、升压站施工应考虑出具具体施工方案。 2、目前外线施工正常，施工现场出现的问题监理人员提出都会落实整改。 上电新能源邵杰： 1、临时码头须尽快完成出图工作，并做好安全措施和专项施工方案，完成后监			



理进行验收。

- 2、铁塔组立安全防护措施和应急措施必须落实彻底，严格按照相关规范作业。
- 3、要求总包单位4月底前上报三级施工计划。
- 4、总包单位应加快进度完成出图设计和协调事宜，后续施工须严格按照设计要求施工。项目部商务组积极配合施工单位消除施工障碍。
- 5、升压站设备调试、送电协调事宜总包单位须尽快排出三级进度计划。
- 6、施工单位在保证安全的前提下，加快工程施工进度，并把好质量关，要求监理对施工安全、质量、进度进行把关，并加以监督。
- 7、所有进场材料须进行复试合格后方可使用，并报验监理审核。过程资料要求与施工进度同步。
- 8、要求总包单位以630为最终节点，倒排出具体的进度计划，施工节点应尽量往前推。希望各单位齐心协力，努力完成湘阴项目的建设任务。



## 会议签到表

时间: 2018年 4月 25日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
邵文	上海电力新站	工程管理	13651733056	
李进	李进		1881627608	
曹世平	中伙		13851889614	
钱文生	中伙		18994684499	
李坤	正衡监理		18952150777	
张宽	正衡监理		13916166644	
阴晨	中伙		13199260700	
李平	中伙		18035161606	
孙红	江苏常州		13177539696	
王乐	正衡监理		18870282103	

