

会议纪要

编号：004

工程名称：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

签发：黄永革

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018年5月23日
会议主持人	谈震旻		
会议主题：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目施工安全、质量、进度			
会议内容： 中孚能源钱冬生： <ul style="list-style-type: none">(1) 就本项目工程概况做简单介绍。(2) 计划6月3日主变具备安装条件；光伏区6月30日安装完成10MWp左右；临时码头5月28日修建完成。 正衡监理黄永革： <ul style="list-style-type: none">(1) 本项目监理人员共5人，4月26日开工，开工前检查报告已完成。(2) 监理人员尽职尽责，每天两次现场巡检，并做好隐蔽工程记录。专项施工方案已落实。(3) 施工期间保证安全第一，做到预防为主。 上电新能源马飞： <ul style="list-style-type: none">(1) 总包单位须与设计沟通，尽快提供光伏场区与升压站电气施工图纸，不能因图纸问题影响施工进度。(2) 光伏区下湖施工存在外部矛盾，可能会对后续材料、设备进场造成不良影响，中伏应多与政府进行沟通，尽快让政府与村民达成一致。(3) 气温逐渐上升，现场施工须注意做好防暑降温工作，做好预防性方案。 上电新能源钱黄俊： <ul style="list-style-type: none">(1) 光伏区水域施工困难较大，总包单位须尽快完成各类施工技术方案的报审工作。 上电新能源居颖峰：			



(1) 施工单位所报审的施工组织设计人员资质与现场实际不符。

上电新能源谈震旻：

(1) 总包单位须尽快提报材料/设备到货清单和具体到货时间。

(2) 后续施工严格按照已报的盖章版进度计划执行。

(3) 总包单位项目部必须配备专职资料员、物料员、安全员。

(4) 工程开工后须进行开工检查、报审前期资料、出督查报告，现场一经发现施工质量问题，监理须督促立即整改。

(5) 专项施工方案、技术交底记录（要求落实到每个施工人员签字）须尽快完成报审。
光伏区电缆桥架走向须与设计院沟通，预留巡检道路。

上电新能源王庆明：

(1) 站内构架基础施工进度滞后，总包单位应采取补救措施。

(2) 总包单位要确保施工现场生活用水安全健康。

(3) 由于前期工期滞后，后续电气安装压力巨大，现场施工单位要做好土建施工与电气施工协调工作，确保工程保质保量，顺利完成。

(4) 要求总包派专人驻守设计院，确保出图进度。

(5) 升压站电气工程施工计划需与外线，特别是电网公司做好沟通工作，确保现场安装、调试顺利。

(6) 项目部商务团队须与政府部门保持良好的沟通，确保后续不因村民阻工而影响工期。

(7) 就目前进度而言，630节点存在困难，希望总包单位多协调，确保现场施工安全，确保施工有序，各工种合理分配作业。

(8) 整个施工不能为了进度而放弃质量，施工质量须严格把控，监理进行把关，施工阶段出现质量问题及时指出并落实整改。

(9) 施工时间紧、任务重，各单位须团结合作，共同努力，确保工程保质保量如期完



成。

主送单位	上海电力新能源发展有限公司、湘阴晶孚新能源有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年5月25日



