

会议纪要

编号: 005

工程名称: 湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

签发: 黄永革

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018 年 6 月 7 日
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目施工安全、质量、进度			
会议内容: 鸿源电力 (升压站工程): (1) 我部以 630 并网发电为目标, 按照所报时间节点施工。 (2) 进场道路因连续下雨损坏较为严重, 施工材料进场困难, 需要总包单位协调尽快检修。 江苏卓越 (光伏区工程): (1) 因连续下雨进场道路损坏我部会持续检修, 尽力避免对材料进场造成影响。 (2) 光伏区管桩计划 6 月 10 日前到货 2000 根, 6 月 20 日前全部打完。支架、组件交叉作业, 不影响施工进度, 630 前保证最少并网 5MW。 (3) 箱逆变基础桩长度需总包单位尽快与设计沟通, 确定长度, 以便于提早订桩。 (4) 光伏区电缆上岸进站采用牵引管, 设计已同意该方案可行, 但还未给出书面性文件和图纸, 需要总包尽快和设计沟通落实。 (5) 光伏区支架图纸需要尽快提供。 中伏能源: (1) 码头不明船舶事件已经解决, 不影响后续施工。 (2) 主变进场受某路段线路影响, 目前正在与村委协调线路移位事宜。 (3) 进场道路施工完成后须进行恢复, 正在与村委签署协议。 (4) 对侧间隔改造工程原计划 6 月 20 日具备倒送电条件, 考虑工期紧张, 须在原计			



划基础上再提前，以保证 630 节点如期完成。

(5) 升压站施工人员严重不足，施工进度滞后，要求鸿源电力增加现场施工人员。

正衡监理：

(1) 升压站现场施工人员严重不足，已偏离既定施工计划，要求施工单位尽快增加施工人员和机械，以保证 630 节点。

(2) 630 前每天下午 5:30 在项目部召开临时会议，各单位对当天工作做一汇总，对明日施工计划做详细安排，总结当日工程量是否按计划完成，如未完成采取何种补救措施。

(3) 6 月 10 日下午 2:00 各单位资料员在项目部进行梳理资料。

上电新能源谈震旻：

(1) 现场施工安全第一，预防为主。要求光伏区湖面作业必须穿救生衣，管理人员须严格要求和督促施工人员对安全不可松懈。

(2) 要求各施工单位上报签字盖章版施工进度计划。

(3) 630 是大局观，各单位应团结一致，在保证安全的前提下抢工。

(4) 进场道路须持续进行加固，以保证后续材料、设备顺利进场。

(5) 光伏区施工计划须细化，具体到桩、支架、组件和人员，明天 17:30 前完成报总包和监理。

(6) 总包和监理尽快和设计院沟通，尽快完成出图工作。

(7) 后续施工要求各单位资料员、物料员、安全员联合办公，使现场问题得以有效的落实。

主送单位	上海电力新能源发展有限公司、湘阴晶孚新能源有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 6 月 8 日



会议签到表

会议名称				
会议时间	2018.06.07	主持人	张震夏	
会议地点	EPC项目部	记录人		
序号	姓名	部门	职务	联系电话
1	张震夏			
2	王强			
3	马国			
4	王强			
5	刘学强	鸿源电力		
6	李宏利	鸿源电力		
7	王东	鸿源电力		
8	王强	中广		
9	王强	中广		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

