

会议纪要

编号: 006

工程名称: 湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

签发: 黄永革

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018 年 7 月 26 日
会议主持人	谈 震 旻		
会议主题：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目施工安全、质量、进度			
上海电力新能源发展有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司、常州正衡电力工程 监理有限公司经由本次会议达成以下共识：			
(1) 高温天气各单位须合理安排上班时间，配备防暑降温用品，做好安全应急措施。			
(2) 升压站设备实验报告目前还未提供，一周内完成上报工作。施工资料略显滞后， 总包督促施工单位尽快报审。着手竣工资料的准备工作。			
(3) 综合楼基础施工由总包公司内部沟通，下周拿出合理可靠的施工方案。土方密实 度检测时须通知监理到场见证。			
(4) 升压站整改消缺内容统计须细化，并排出具体的施工计划。			
(5) 现场施工材料须看管到位，如出现材料损坏、丢失等，由总包单位自行承担。			
(6) 配电楼一次室排气扇还未安装，高温天气，须尽快完成该工序。			
(7) 升压站围墙现场施工与设计不符，且无挡土墙，存在坍塌隐患，总包单位应尽快 处理。			
(8) 全面梳理全站缺陷，由总包进行整理，生产准备单位参与，汇总后 7 月 28 日发 监理，由监理审核、监督、闭环。			
(9) 总包确认配电楼主控室空调是否与设计相符，应设最少两台空调。			
(10) SVG 围栏须更换为 FC 围栏钢网相同材料。			
(11) 光伏区目前存在阻工问题，总包单位正在极力协调。			
(12) 施工必须严格按照图纸施工，注重统一性、美观性、可靠性。			



(13) 综合楼施工图纸各方审核后施工。

(14) 2018 年 9 月 15 日升压站除综合楼外，其他工程全部消缺完成，达到重新并网的条件。

(15) 2018 年 9 月底完成综合楼工程，并具备入住条件。

(16) 2019 年 2 月 5 日光伏区完成 40MW 并网容量；5 月 15 日完成 80MW 并网容量。

(17) 2019 年 6 月 1 日全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行。

(18) 2018 年 8 月 10 日总包向监理提供后续详细的施工进度计划。

主送单位	上海电力新能源发展有限公司、湘阴晶孚新能源有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 7 月 26 日



会议签到表

时间: 2018年 7月 26日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
谈震昊	上海新能源			
邱主	上海新能源			
吴立	中伏能源			
李 磊	中伏能源	主任		
杨胜利	中伏			
王发贵	常州正衡			
王正良	常州正衡			
王 磊	正衡			
王 峰	常州正衡			
顾仲松	上海电力			

常州正衡电力工程监理有限公司

