

会议纪要

编号: 007

工程名称: 湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

签发: 陈渝

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018 年 9 月 13 日
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目施工安全、质量、进度			
上海电力新能源发展有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司经由本次会议达成以下共识: (1) 现场施工须严格按照设计图纸施工。 (2) 前期工程督查内容还未完成闭环, 总包须尽快上报整改计划。 (3) 总包单位 9 月 21 日前上报光伏区、升压站工程恢复计划、后续的并网计划, (4) 现场人员变动较大, 人员资质、管理架构、施工组织设计重新做, 上报监理, 上报上电新能源。 (5) 前期资料应尽快进行完善, 后续资料须和施工进度同步。 (6) 施工存在的外部矛盾总包单位须及时进行协调解决。 (7) 湖面开工后监理人员须合理配备且施工过程督查到位。			
主送单位	上海电力新能源发展有限公司、湘阴晶孚新能源有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 9 月 13 日



会议签到表

时间: 2018年9月13日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
陈 勇	上海电力新能源			
邵 三				
邵 勇	中伏	项目经理		
吴 强	中伏			
吴 合全	正衡			
陈 涵	正衡			
周 伟	李元			
鞠 仑	李元			
李 坤	正衡			
王 俊	正衡			

