

# 会议纪要

编号：008  
签发：陈渝

工程名称：湖南湘阴县4\*20MWp渔光互补扶贫项目

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018年10月21日
会议主持人	邵勇		
会议主题：关于10月23日送电准备工作安排的会议			
参会人员：邵勇、阳晨、周伟、陈渝、王友宽、黄长春、蒋帅焱、鞠仓、沈建平、张世金、朱正、余宏斌、丁牧、孙党威、吴毅、宋阳奇、李金龙、殷万忠			
会议内容：			
1. 中伏：  现决定10月23日升压站恢复送电，今天召开10月23日送电前准备会，参会方有EPC总承包项目部、正衡监理单位、运维单位、鸿源升压站施工单位、卓越光伏区施工单位。此次带电按照工作区域及责任分工按以下三方面准备：  (1)、现场准备由EPC总承包项目部总负责。  鸿源施工单位升压站工程未完项目10月23日前必须完成，具备送电整体要求。消缺项目10月23日前必须完整闭环，各方积极配合检查、调试。相关质检部门、供电部门等检查的资料必须具备，带电区域的标志牌必须齐全。卓越施工单位光伏区，划分并网带电区，带负荷的电路，事先上报。认真检查并网负荷区未完、消缺项目，基本的工程项目必须完善，并网带电区的标志和警示牌要完善，并要严令未经允许的施工人员禁止入内，实行工作票管理制度。各部门需要设备厂家配合的，尽快联系通知。  (2)、生产准备由运维部门主导。带电前相关制度规程要完善，运行所需工器具要检验合格。带电前所有设备运行状态由运维部门认可。  (3)、并网当天外部协调及现场安排接待由开发部门万杰负责。  以上三方面准备工作由邵勇统一协调、调度，阳晨做好相关记录。			



由 扫描全能王 扫描创建

## 2. 孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

升压站围墙和部分设备区隔离栏、标志牌等，设备区隔离栏、标志牌 10 月 23 日前须完成；升压站电气消缺及带电前常规检查、调试一天，不影响 10 月 23 日送电。光伏区卓越施工队划分的带电区域边缘插彩旗作为警示标志，并挂警示牌，安全交底到个人，带电区未经允许不能进入。

## 3. 运维单位：

主变、线路部分电气定值缺少，需完善。升压站设备区设备标志、安全标示要完整。室内卫生环境要达到要求；等电位接地铜排必须按相关规程完成。

## 4. 正衡监理单位：

升压站带电前的电气检查消缺，必须抓紧；一次、二次专项检查必须完成，电缆标识要齐全，后台运行检查，挡鼠板要安装完善，消防方面按规程布置，必须达到规范要求。鸿源施工部门要指定一位电气专业负责人，负责带电前电气方面的工作。光伏区带电前在带电区域进行安全检查，箱、逆变接地符合要求。为保证运维人员日常维护检查作业，带电区箱、逆变箱平台需安装安全可靠的爬梯及操作平台；检查操作专用工具需检查齐全。

主送单位	上海电力新能源发展有限公司 湘阴晶孚新能源有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 10 月 21 日



由 扫描全能王 扫描创建

## 会议签到表

时间：2018年10月21日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
邹勇	中伏			
阳焱	中伏			
陈凌	正衡			
蒋叶红	正衡			
孙媛	正衡			
黄培君	正衡			
沈东平				
朱云	鸿源			
宋晓青				
吴毅				
鞠仓				
李金龙				
张立军				
顾伟				
孙伟	中伏			
余志刚	鸿源			



由 扫描全能王 扫描创建