

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

编号：009

签发：陈渝

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018 年 12 月 13 日
会议主持人	邵 杰		

会议主题：关于项目施工设计图纸审查落实情况的会议

参会人员：邵杰、陈渝、王友宽、黄长春、蒋帅焱、周伟、张世金

会议内容：

1. 关于对华东勘测设计研究院施工设计图纸审查意见的落实情况。

(1)、缺少节能设计专篇，需设计单位在设计总说明内增加体现。

(2)、设计图纸屋面已统一采用 $\phi 110$ PVC 雨水管。配电楼已按图安装完成，综合楼未施工。

(3)、未见门、窗详图或索引图集，需设计单位补充提供。

(4)、设计图纸屋面建筑找坡已修改为 2%，雨棚已增设溢水口，屋面已设置检修爬塔。配电楼已按图增设完成，综合楼未施工。

(5)、雨棚具体上翻高度尺寸需确定，需设计单位补充提供。

(6)、配电楼外墙采用 50 厚 EPS 外墙保温板，综合楼未施工。

(7)、配电楼防火门最大不能错过 (2100*2300)，需落实确认具体尺寸并回复。

(8)、未提供桩基计算书，图纸中位明确防洪设计标准，未补充 50 年一遇洪水位。需设计单位补充提供。

(9)、箱变平台已采用格栅式，已采用不锈钢围栏。箱变平台爬梯需增设靠栏、扶手，需设计单位补充。

(10)、由继泊瑞埋角钢图纸已修改一致，现场已统一安装施工。需落实确认



由 扫描全能王 扫描创建

具体尺寸并回复。

(11)、电抗器基础不能配钢筋，需现场具体落实确认并回复。

(12)、进站道路放坡、大门围墙方案设计需尽快确定并上报监理、业主方审核。

(13)、综合楼会议室房间尺寸及财务室防盗门需落实确认。

(14)、升压站护坡形式需落实确认。

(15)、站内绿化带已合理规划设计。

(16)、接地变柜中电流互感器变比 200-400/5A 偏大，需现场确认并回复。

(17)、每面 35kv 开关柜从主接地网引一回接地扁钢便于电力电缆金属外皮接地已修改完成。

(18)、配电箱处未设置 I 级试验的电涌保护器，需设计单位补充修改。

监理单位出具联系单通知总包设计单位回复落实。

2. 总包单位汇报现场施工情况。

(1)、升压站配电楼已带电运行，配电楼已进行部分消缺工作。

(2)、升压站已完成东、南、西侧围墙，北侧未施工。

(3)、水泵房封顶完成，内部模板未拆除。


(4)、综合楼基础垫层已完成，正在支模板、钢筋绑扎。

(5)、光伏区卓越施工单位打桩、支架安装约 20MW，光伏区擎云施工单位打桩、支架安装约 15MW。

(6)、现场组件已安装并网发电 3MW，现场已安装 8 套箱变、逆变器 20MW，12 月 17 日到货 22 套逆变器，近期箱变也开始陆续到场。



主送单位	上海电力新能源发展有限公司 湘阴晶孚新能源有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018年12月13日



常州正衡电力工程监理有限公司



会议签到表

时间: 2018年12月13日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
邵 杰	上电新能源	工程部经理	13651733056	
陈 涵	正 衡		13350202350	
吴 伟	正 衡		18381780806	
王 强	正 衡			
张 金	正 衡			
周 伟	正 衡			
谢 强	正 衡			

