

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

专 题 会 议 纪 要

(第十一期)



湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理项目部



会 议 纪 要

工程名称：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

编号：012

签发：陈渝

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2019 年 01 月 11 日
会议主持人	谈震旻		

会议主题：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目年前施工安全、质量、进度

参会人员：王敬民、谈震旻、陈渝、王友宽、吴亚伦、吴云星、杨胜科邵勇、阳晨、周伟、万杰

会议内容：施工安全、质量、进度专题会议。

孚尧电力工程设计(上海)有限公司：(1) 升压站区域完成配电楼、配电升压区域、水磅房等设置，综合楼及部分生活附属设施正在施工。光伏区打桩完成 10665 根，支架安装完成 34.4MW，组件安装完成 18.5MW，箱变安装完成 17 台，由于天气原因电器部分略有滞后，下周开始陆续并网发电。(2) 春节前须完成打桩 11600 根，支架安装 35MW，组件安装 27MW，箱逆变安装 25 天，电器并网发电 25MW，综合楼主体完成。(3) 现场 6.30 出现的问题，已经在慢慢解决，光伏区存在的质量问题，已经开始在消缺，今后抓工程进度同时确保工程质量。

正衡监理：前期的工程资料已经在上报我们，今后抓工程进度同时确保工程质量，做到安全施工、文明施工，是项目干成优质的项目。

上海电力新能源发展有限公司谈总：(1) 年末雨雪天气施工时要注意安全，带电区域和未带电区域交叉施工时要遵守运维的规章制度，须开工作票，杜绝野蛮施工。(2) 最近进料时发现镀锌层不是很好，来料时要进行镀锌层检测，要严格把控，对于不合格的货料跟厂家沟通进行更换。(3) 前期的工程资料尽快上报，后期的工程资料要同步完成，尽快盘点出电缆清册，总包到货多少，分包到货多少。(4) 春节前的停工令和节后的开工令须监理下发并签字盖章，节前的物资保管、值班人员须安排名单。

上海电力新能源发展有限公司王总做出以下要求：(1) 现场的堆场太乱，要及时整改好，码头通道须疏通，办公楼封顶后周围的垃圾要清理掉，四周须



用围栏围起来。(2) 光伏区的环网接地要落实好，确保施工人员和运维人员施工时的安全。(3) 在控制造价的方面做到位，保证施工进度按时完成，做到安全第一，文明第一，质量第一。

主送单位	上海电力新能源发展有限公司 湘阴晶孚新能源有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司
------	--

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
------	----------------

发文时间	2019年01月11日
------	-------------



