

专题会议纪要



工程名称: 湖南湘阴县 50MWp 渔光互补扶贫项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2019-05-21 下午 5 点
会议主持人	陆晓晔		
会议主题: 现场施工进度协调			
上次会议落实情况:			
参建单位: 上海电力新能源发展有限公司(工程管理部)、孚尧电力工程设计(上海)有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、鸿源电力工程有限公司、江苏卓越新能建设工程有限公司、湖南擎云电力工程有限公司 参加人员: 详见会议签到表 会议内容: 与会人员进行沟通, 主要对工程的进展、剩余工作、存在问题, 以及解决的办法。 1、现场的剩余工作情况: 1)、综合楼内部装修处理, 灯具的安装及供水系统的完善; 2)、因天气原因, 导致配电楼北立面墙体局部有变色、开裂; 3)、开关站围墙、大门施工中; 4)、光伏区打桩剩余 600 根桩, 桩帽防腐未完成, 平单轴未完成电动调试; 通信电缆正在敷设, 视频监控未完成, 后台监控未完成。以上工作目前正在整改中。 2、设备到货情况: 组件 32MW 未到场 (项目最大问题), 其余设备材料已全部到场。 3、解决的办法: 5 月前将剩余实体工作全部完成, 部分调试待组件安装完成后方可进行, 组件供应问题 EPC 方正在积极协调中。 4、升压站二次调试前, EPC 方需进一步与电网公司沟通, 对存在的问题争取一次调试完成解决。 5、总包方与运维需更新代保管协议, 监理督促双方交接设备资料及试验报告、整定值。 6、运维方需做好带电区域的安全措施, 加强施工方用电的管控, 施工方在带电区域内施工必须开具工作票, 否则有权禁止施工方施工, 现场所缺的标识标牌列出清单提请总包方采购。 7、监理应进一步加强现场安全、施工质量的管控。			
后附会议签到表			



专题 会议签到表

日期: 2011年5月21日

[illegible]