

会议纪要

编号: XYCTH-JLHJ-001

工程名称: 湖南省湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MW 渔光互补光伏扶贫项目工程

签发: 黄永革

会议地点	外线项目部	会议时间	2018-04-15
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度、协调			
参会人员: 黄永革、王乐乐、阳晨、陈泽浪、严文、廖立知、闫松、李青松、李安平、童飞、彭达、严佳			
会议内容:			
湖南湘中:			
1、目前施工进度略显滞后, 后续会逐步敢进。			
2、我部计划 4 月 24 日所有塔基全部浇筑完成; 目前铁塔组立完成 2 座, 计划 5 月 10 日全部组立完成; 5 月 10 日开始放线。			
3、预计塔材供货不会影响施工进度, 外线外围协调工作目前比较顺利, 不影响施工大局。			
4、33~35 号塔基定位需总包单位尽快落实完成。			
中伏:			
1、升压站工程已经开始试探性施工, 目前还未完成土地租赁协议的签署工作, 由江苏天目建设集团有限公司施工。土地租赁协议签署完成后立即组织施工人员进场施工。			
2、下周完成光伏阵列工程的招投标工作。			
3、外围道路协调工作顺利, 升压站站内的临时堆场存在问题, 正在沟通协调。			
4、外线施工存在的设计变更问题需由分包(湖南湘中)尽快催促设计院给出盖章文件。			
正衡监理:			
1、外线施工必须做到安全第一, 所有施工人员必须佩带安全帽并系好帽带, 塔基基坑开挖时要求准备应急爬梯, 严格做好安全防护和应急措施。			
2、总包组织分包单位做好三级安全教育, 对每个分项进行技术交底, 并形成记录, 相关人员签字报监理。			
3、总包单位资质需尽快上报监理, 并选定开工日期由监理下发工程开工令。			
4、施工需严格把控质量过关, 隐蔽工程通知总包单位、监理单位进行验收。			
5、严格要求塔基基坑内松土清理必须彻底、干净, 防止后期基础沉陷。分包单位提供商混单位有效资质, 要求盖章。			
6、施工图纸总包单位需尽快提供给监理。			
7、后续在不影响施工的情况下, 要求每周五下午 19:30 召开监理例会。			

会议签到表

时间: 2018年 4月 15日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王少华	常州正衡电力工程监理		18816276087	
陈泽恩	中伏		18816202100	
陈晨	中伏		13199260700	
王云	湘中		17733191172	
杨松			15282668508	
李华	湘中		1478113082	
黄从	湘中		13574899995	
王达	湘中		031-8574213	
王佳	湘中		13705190138	
廖立知	湘中		17373058923	
闫松	湘中		18692156575	

