

会议纪要

编号: XYCTH-JLHJ-002

工程名称: 湖南省湘阴县湘滨酬塘湖4*20MW渔光互补光伏扶贫项目工程

签发: 黄永革

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018-04-20
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度、协调			
参会人员: 黄永革、李士中、王乐乐、王友宽、李晋、陈泽浪、严文			
会议内容: 湖南湘中: 1、截止目前施工进度: 塔基基础浇筑完成 31 基, 基坑开挖完成 32 基, 铁塔组立完成 8 座。目前施工无外部矛盾。 2、后续施工计划: 4 月 25 日 35 基基础全部浇筑完成; 5 月 10 日开始架线, 与实际施工计划相符; 5 月 19 日 35 座铁塔全部组立完成, 与组塔不冲突。 3、资料会尽快打印纸质版上报。 4、三级安全教育已经完成, 会尽快上报总包单位。 中伏: 1、升压站进场道路协调方面没有问题, 进场涵桥涵管已经进行采购。站内施工无大问题, 存在的小问题正在沟通协调, 挖机已经施工 3 天, 未出现阻工问题。具体施工时间明天答复。 2、开工报审资料正在完善, 会尽快报监理。 3、外线登高作业须做好安全措施, 按规范要求施工。 4、铁塔接地绝缘测试须通知总包和监理旁站。 正衡监理: 1、施工所用安全带、安全帽等合格证须尽快上报, 工作服需穿戴整齐。 2、组塔时不允许穿插作业, 防止螺栓或施工工具等掉落砸伤事故发生, 作业须设警示带。施工现场安全员必须在场。 3、施工班组尽快完成安全技术交底工作并签字, 尽快上报。 4、总包单位资质须尽快上报。 5、总包单位需尽快上报施工进度计划。 6、现场发现铁塔组立存在个别螺栓松动现象, 要求施工完成后进行复检, 保证施工质量到位。			



会议签到表

时间: 2018年 4月20日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
李林	正衡		18816276087	
李	湖南湘中		1773197172	
陈泽海	中发		18816202100	
李晋	中发		18035161696	
李士中	正衡监理		1895250777	
王有亮	正衡监理		13961069694	
王正	正衡监理		18870282103	

