

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-004

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-04
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全、质量、进度			
参会人员：黄永革、吴云星、万杰、阳晨、李晋、王友宽、李士中、王乐乐、闫松、曾彬、谢昕、翟红军			
会议内容： 湖南湘中(110KVx 线路工程)： 1、4 月份向供电公司上报的停电计划未审批，目前正在沟通重新制定停电方案，计划下周停电放线。 2、下周外线 3、7、9、10、11、14、33 号铁塔组立完成，基面整理。 3、导线今天到货 25 吨（共 7km 左右），塔材已到货 30 基，后续材料到货不存在问题。 鸿源电力（升压站工程）： 1、升压站土方回填第一阶段 2000 方土，共 15 辆运输车辆，下周回填完毕。 2、下周计划：5 月 8 日完成配电楼所有的基础浇筑（争取 5 月 7 日完成），5 月 12 日前完成桩基础，5 月 11 日前综合楼基础垫层浇筑完成。 3、进场道路还需总包协调持续检修。 江苏卓越（光伏区工程）： 1、临时码头已具备回填条件，等升压站第一阶段土方运输完毕后立即开始临时码头修建。 2、循环道路正在施工，铺筑砂石已进场，进场道路我部会持续检修。 中伏能源： 1、升压站回填和临时码头修建土方运输车辆太少，不能满足施工进度要求，要求有关单位增加车辆，尽快完成临时码头修建。 2、循环道路剩余部分由鸿源电力尽快完成修筑，以便于运输车辆通行。 3、各施工单位需合理配备施工人员，天晴须加快施工进度。 4、施工须严格按照图纸和规范标准施工，总包会以罚代管，严格把控施工质量。 5、根据总包与鸿源电力所签合同内容：5 月 31 日升压站土建工程必须完工。工期紧张，在保证安全的前提下要求施工单位加班施工。 6、外线设计变更须尽快以纸质版上报总包单位。 7、施工期间如遇阻工情况，尽量不要和村民起争执，做好自我保护，最好进行拍摄影像。 正衡监理：4 天内完成后调整进场道路给江苏卓越修建临时码头。 1、外线施工必须做到安全第一，施工人员必须佩戴好安全帽，系好帽带，高空作业佩戴安全带。施工现场须有工作负责人，现场安全员，并设警示带。 2、升压站临时用电必须严格按照规范要求施工，线路采用假设或埋地措施。 3、外线引下线施工须通知总包和监理进行检查。 4、升压站须增加土方运输车辆，加快回填进度。场内循环道路须尽快完工，以便于加快施工进度。 5、外线停电事宜须尽快落实，并尽快开始架线。			



- 6、各施工单位上报周进度计划报总包单位。
- 7、要求升压站增加施工人员，保证安全的前提下加班，5月7日前完成配电楼基础浇筑，基础支模须用钢管固定牢固。
- 8、进场红砖、钢筋、水泥、砂浆配比等材料须进行送检。



会议签到表

时间: 2018年 5月 4日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
陈	常州供电公司		18816276087	
周晨	中伏		13199260700	
李	中伏			
周	常州供电公司		13179539696	
周松	常州供电公司		18692156575	
王	正衡		13961069694	
李	正衡		1895450777	
谢	正衡		18973173717	
王	正衡		18373898068	
王	中伏		18872577960	
王	中伏		1862907285	

