

会议纪要

工程名称：湖南省湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-005

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-05
会议主持人	黄永革		
会议主题：监理云应用			
参会人员：黄永革、王乐乐、王友宽、李士中			
会议内容： 黄永革：传达 5 月 4 日晚 7 时公司监理云会议，根据监理云会议精神，要求我部做到如下： 1、根据工程每天的进度变化，及时、真实地把项目情况以影像传到监理云。 2、各主要材料、设备进场要做好开箱记录及平行检。 3、监理检查记录每周不能少于 2 份。 4、必须旁站的工序部份，应真实做好旁站记录，且要求有影像记录及时传到监理云。 5、进度计划及时在监理云更新。 6、每天做好做全施工日记，内容：天气情况；施工部位及进度情况；机械设备、材料到场数量；施工人数；安全情况；阻工情况等。 7、监理工程师通知单，督促总包及时整改回复并传到监理云，由于其他原因施工方不及时回复，在监理云里要注明情况。 8、各技术质量及安全活动要随时上传。			



