

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-006

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-11
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全、质量、进度			
参会人员：马飞、黄永革、钱冬生、万杰、阳晨、李晋、李士中、王乐乐、王友宽、翟红军、刘崇高、余启斌、童飞			
会议内容： 鸿源电力（升压站工程）： 1、升压站配电楼基础砌砖已完成约 1 米高度，计划 5 月 14 日配电楼砌砖完成。 2、由于天气下雨原因，站内回填土可能跟不上，计划优先完成主变、SVG 基础区域的土方回填工作。站内整体土方回填剩余 60cm 到-1.2m 垫层处。5 月 14 日综合楼土方回填到位。下周站内场地具备设备基础施工的条件。 3、站内电气设备安装按照目前进度必须 20 天内完成。 湖南湘中(110KV 线路工程)： 1、架线停电计划已审批定为 5 月 16 日，与已报进度计划滞后 6 天，5 月 16 日开始架线工程，优先完成 17 号~28 号铁塔线路，5 月 18 日、22 日、24 日、28 日停 10kV 线路，5 月 31 日停 3.5kV 线路。 2、计划截止下周前完成 33 座铁塔组立，剩余 1 号、35 号铁塔组立后续完成。 3、对架线工程滞后 6 天的问题，我部会采取增加施工人员和调整施工措施来补救，绝对不影响 6 月 15 日倒送电的总进度目标。 4、对端改造图纸 5 月 13 日出图，绝对保证 6 月 15 日倒送电条件。 江苏卓越（光伏区工程）： 1、临时码头涵管处正在砌砖回填，计划 2 天后开始湖面回填。 2、管桩进货还未定。 中伏能源： 1、要求鸿源电力在土源问题上不惜一切代价，必须于 5 月 16 日完成配电楼的土方回填工作。 2、要求施工单位排出周详细施工计划，二次电气设备安装、调试计划，尽快上报总包单位。 3、配电楼砌砖存在质量问题，要求施工单位立即整改。施工质量必须严格把控，保证质量合格，后续如再出现此类问题，我部将进行处罚。 4、外线架线停电计划滞后 6 天应采取补救措施，必须保证 6 月 15 日倒送电计划。 5、后续总包单位会以罚代管，施工单位须根据合同施工，施工进度必须保证。 6、现场建筑材料须做好保护措施。 7、进场道路路面压实系数不足，施工单位应考虑增加压路机。 8、施工单位必须为所有施工人员买好保险。 9、施工单位必须做好雨季施工措施，按照图纸及规范施工，施工质量必须到位。 正衡监理：			



- 1、施工安全措施必须落实到位，各单位做到安全第一，预防为主。
- 2、要求鸿源电力明天必须进行升压站土方回填工作。
- 3、现场施工质量必须保证，技术人员在现场进行指导作业。
- 4、进场施工材料必须送检，检验合格后方可进场。
- 5、升压站临时用电整改不彻底，不能只为了应付检查不考虑施工安全，要求重新整改监理检查。
- 6、外线铁塔组立前通知监理进行接地检验，合格后方可组塔作业。
- 7、要求鸿源电力5月16日站内土方回填到设备基础处，综合楼同时回填，以便于展开工作面。防水雨布应落实使用，防止雨后给施工带来不便。
- 8、要求升压站工程增加施工人员，现场施工人员严重不足，已影响到施工进度。
- 9、现场施工质量必须保证，配电楼基础砌砖存在质量问题，后续监理会严格检查，对存在的质量问题进行考核。
- 10、外线施工单位须严格督促工人，防止出现少螺栓等质量问题出现。架线工程滞后应调整过程施工计划，总进度目标不变。
- 11、施工资料存在的问题较多，外线未见隐蔽资料，须尽快完善。
- 12、下周施工进度严格按照本次会议的时间节点执行，下次例会现场兑现，如未完成，监理进行考核。



会议签到表

时间: 2018年 5月 11日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
马 飞	正衡新能			
王 博	正衡新能		18216276087	
李 坤	常州正衡监理		18952150777	
王 俊	常州正衡监理		13961069694	
阳 晨	中伏		13199260700	
陈 冬 建	中伏		18994684499	
石 杰	中伏		18872577960	
程 仁 豪	江苏东成		13179539696	
王 博	正衡		18870282103	
刘 学 兵	正衡电力		13755001850	
余 磊 利	同上		13974812728	
曹 以	正衡		13579899995	

