

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-007

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-17、19			
会议主持人	黄永革					
会议主题：	安全、质量、进度					
参会人员：	潘世兵、黄永革、钱冬生、万杰、阳晨、李晋、王乐乐、廖立知、闫松、翟红军、余启斌					
会议内容：						
鸿源电力（升压站工程）：						
1、配电楼土方基本回填完毕，电缆沟垫层已浇筑，明天开始绑扎钢筋，电缆沟砌筑。明天增加施工人员，共 3 个班组，现场施工约 40 人。						
2、设备清单和采购计划明天上报项目部。计划 5 月 20 日开始接地施工。						
3、5 月 24 日配电楼室内电缆沟、主墙体砌筑完成，主变、构架基础完工。						
湖南湘中(110KV 线路工程)：						
1、铁塔组立已完成 33 座，17~23 号铁塔导线展放已完成。						
2、计划放线一天准备一天（隔天放线），5 月 31 日放线全部完成，5 月 26~30 日对侧间隔改造土建施工，6 月 9~15 日电气设备安装完成，6 月 20~25 日停电调试，停电计划已上报并审批。						
3、按照停电计划施工，小雨持续施工。						
4、设备采购清单和供货时间本周上报项目部。						
5、耐张压接报告已送检，报告会尽快落实。						
江苏卓越（光伏区工程）：						
1、临时码头正在修建，明天开始湖面延伸施工。5 天可已修建完成。						
2、光伏区打桩机械 5 月底到场，湖面阻工问题解决后 3 天 10 条浮船可全部下水到位。管桩今天订货，3 天可以到货。						
3、施工方案、技术交底 5 月 20 日下午 17:00 前上报总包。						
中伏能源：						
1、土建、电气进度计划重新制定，须细化到每个施工流程、每天工程量，明天上报项目部。						
2、各施工单位须做好雨季施工措施，做好防暑降温工作，各类施工方案须尽快上报。						
3、外线施工 6 月 25 日完成的时间节点须提前，施工单位须尽力提前 10 天，将意外情况放在可控范围内。大部分铁塔接地未做，部分铁塔距村庄较近，存在安全因素，要求湖南湘中给出具体施工节点。						
4、升压站工程施工人员严重不足，不能满足进度要求，要求鸿源电力增加施工人员和机械。专项施工方案、技术交底、隐蔽工程资料、验评资料须和工程同人员。明天必须开始配电楼电缆沟砌筑和开挖主变基础。线路和升压站工程做好交接工作。						
5、光伏区水上专项施工方案、安全施工方案、人员资质、支架组件安装专项方						



由 扫描全能王 扫描创建

案须尽快上报项目部。施工计划重新制定，上报劳动力计划表。

6、各施工单位资料严重滞后，要求资料与施工进度同步进行。

7、要求施工单位天晴期间合理调配施工人力、物力抓紧施工，要求施工单位为所有工人购买保险，工人工资单落实到人员签字，定期上报总包。

正衡监理：

1、气温已经逐渐升高，各单位须做好防暑降温工作。施工安全措施必须落实到位，各单位做到安全第一，预防为主。

2、现场施工质量必须保证，技术人员在现场进行指导作业。

3、要求升压站工程增加施工人员，现场施工人员严重不足，已影响到施工进度。

明天必须开挖设备基础，砌筑配电楼电缆沟，电缆沟接地须按设计要求施工。

4、近期雷雨天气较多，为防止不安全问题出现，要求外线铁塔接地必须尽快完成。绝缘子等材料、阶段验评资料须尽快上报，施工资料存在的问题较多，外线未见隐蔽资料，须尽快完善。

5、鸿源电力现场无资料员，土建施工方案，混凝土砂浆、土方开挖、钢筋、模板、砖配合比等试验报告未报审（5月22日上报），各工种技术交底须落实到施工人员签字，电缆头接线方案等，尽快完场以纸质版上报总包（5月21日17:00前落实）。以上资料如不能按时上报，监理将进行罚款。

6、要求墙体砌筑吊线施工，基础模板刷油施工。施工单位尽快上报周进度计划，明天进行施工现场安全专项检查，要求现场设消防栓灭火器，后续每周五一次安全专项检查。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

时间：2018年5月17日

