

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-008

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-25
会议主持人	李元堂		
会议主题：安全、质量、进度			
参会人员：马飞、李元堂、钱冬生、李士中、王友宽、王乐乐、万杰、阳晨、李晋、闫松、刘崇高、余启斌、芮双奔、陈鹏翔			
会议内容： 鸿源电力（升压站工程）： 1、计划 5 月 31 日配电楼封顶完成，室内电缆沟全部完成；户外设备基础 6 月 8 日具备设备安装条件；6 月 25 日站内电气设备全部安装完成，具备倒送电条件。 2、电气工作人员 6 月 8 日到位，二次设备 6 月 6 日到场，户外一次设备（避雷针、钢支架等）已经订货，6 月 10 日到场。 3、二次电气图纸需要总包尽快提供。 湖南湘中(110KV 线路工程)： 1、5 月 26 日对侧二次设备全部到齐，5 月 27 日对侧间隔改造开始施工，27、28 日停电。 2、计划 5 月 26 日外线最后一座铁塔组立完成，5 月 31 日所有导线全部架设完成，13~23 号铁塔光缆已经架设完成，目前正在基面整理，6 月 3 日导线、光缆保证全部放线完成。 江苏卓越（光伏区工程）： 1、光伏区管桩 5 月 27 日到货，目前打桩施工人员 8 人，计划前期 5 条浮船进行施工。支架、组件安装人员 5 月 26 日到场。 中伏能源： 1、要求外线工程 6 月 15 日必须具备倒送电条件，此时间节点必须保证。明天签字盖章版施工计划上报总包审核。 2、要求江苏卓越上报管桩供货计划和具体到货时间，做到船到位、人到位、桩到位，及时和支架厂家人员进行沟通，到现场做技术指导工作。630 前必须保证 10 兆瓦。 3、根据鸿源电力所报 6 月 8 日户外所有设备基础具备安装条件，我部将根据此节点进行设备采购，要求严格按照此节点施工。并网通知书等相关手续需鸿源电力和中伏商务进行对接，确保进展顺利。 正衡监理： 1、材料进场必须报验监理。 2、要求施工现场配备安全员，做好现场文明施工。 3、外线导线下方树木须尽快完成清理工作。 4、站内电气安装方案须尽快落实上报。 5、周进度计划、施工过程资料须及时上报。 6、升压站配电楼主体钢筋柱搭接处，绑扎不够密实，要求施工单位进行加密绑			



扎，以保证施工质量。

上电新能源马飞：

- 1、要求各施工单位严格按照已报进度计划进行施工。
- 2、光伏区进度严重滞后，要求总包单位抓紧进度，并采取补救措施。
- 3、要求外线根据 615 节点、光伏区根据 630 节点倒排出具具体施工计划报总包和监理审核。



会议签到表

时间: 2018年5月25日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李亚奎	正衡		15837885389	
马 飞	正衡			
孙文星	中伏		18994684499	
王 杰	中伏			
陈 晨	中伏			
王 明	正衡		14570242113	
王 明	正衡		13701067634	
李 斌	正衡		13974812728	
王 松	中伏		18672156575	
陈鹏翔	卓越		13961287725	
王 明	卓越			
李 斌	中伏			
王 明	正衡		18952150777	
王 明	正衡		13755001850	

