

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-010

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-06-08
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全、质量、进度			
参会人员：马飞、顾励松、黄永革、盘世兵、吴云星、万杰、李士中、王孝金、王乐乐、卫建立、李晋、刘崇高、余启斌			
会议内容： 鸿源电力（升压站工程）： 1、主控室目前已具备设备安装条件。 2、二次室明天完成电缆沟支架及接地安装，内墙粉刷完成，6月10日具备设备安装条件。 3、一次室明天屋面拆模、脚手架拆除，6月10日完成。6月11日室内地坪完成，6月12日电缆沟接地完成、内墙粉刷完成，6月13日一次室具备设备安装条件。 4、户外所有设备基础明天上午全部浇筑完成。 5、出线龙门架6月15日完成。 6、主变就位工作6月10日完成，主变底板6月11日完成，主变围墙6月12日完成，主变照明设施6月13日完成。 7、户外电缆沟6月11日砌筑完成。 8、配电楼门窗6月18日安装完成。 9、户外操作通道6月22日左右开始施工。 10、站内独立避雷针安装明天给出计划。 中伏能源： 1、要求主控室明天开始贴地砖。 2、目前鸿源电力所排计划时间紧张，影响630并网计划，要求尽力提前。 运维： 1、主变最基本的照明需要保证。 正衡监理： 1、总体施工进度滞后，二次室地砖、吊顶工作还未开展，站内构架须尽快落实，6月15日完成太过滞后，要求进行提前。 2、防火门须尽快订货，玻璃、门须按照设计要求订货。 3、站内土建、电气作业须合理对接作业。 4、现场检查接地扁铁焊接面积不符合要求，施工单位须引起重视。 5、6月10日各单位资料员在项目部办公室梳理完善资料。 上电新能源： 1、现场施工质量问题必须有所保障，避免以后存在安全隐患。 2、对于和并网存在矛盾的施工节点要求施工单位推前。			



会议签到表

时间 2018年 6月 8日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
马心	上海电			
顾松	上海电			
李	常州电			
周	中伏			
吴	中伏			
王	中伏			
李中	正衡监理			
王	正衡监理			
胡	正衡电			
王	中伏			
李	中伏			
杨	中伏			
王	正衡监理			

