

## 会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-012

签发：黄永革

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目部办公室 | 会议时间 | 2018-06-23 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 黄永革    |      |            |
| 会议主题：安全、进度、质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |
| 参会人员：黄永革、陈渝、吴云星、李士中、王孝金、王友宽、顾励松、万杰、李晋、章玉明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |            |
| <p>会议内容：</p> <p>鸿源电力（升压站工程）：</p> <p>1、今天户外一次设备全部安装到位，6月24日户外设备开始挂线、母线桥安装，计划6月25日完成。</p> <p>2、二次设备接线计划6月25日完成，接地网已完成30%，计划6月26日完成，包括设备接地。</p> <p>3、站内独立避雷针计划6月27日到货并安装完成。</p> <p>4、部分设备调试、试验正在进行。</p> <p>5、站内排水还未开始施工，已完成的工程不影响后续排水施工。</p> <p>6、配电楼一次室进线电缆沟今天施工，按照图纸设计施工。</p> <p>7、按目前进度可以确保630并网发电。</p> <p>生产准备：</p> <p>1、调试方案、倒送电方案、保护资料目前还未见，需尽快提供。</p> <p>中伏能源：</p> <p>1、6月27日岳阳局检查，6月28日复查并倒送电，6月29日省公司检查并完成送电。</p> <p>2、施工现场电缆皮等废弃物须妥善清理。</p> <p>正衡监理：</p> <p>1、在抢630期间，施工安全须放在首位，必须按照安全规范要求施工。施工用水不要饮用井水，采购矿泉水饮用。</p> <p>2、施工单位对隐蔽工程回填前，必须通知监理验收，否则不予签证。</p> <p>3、材料进场须报验监理，提供相关检验报告、合格证、清单。材料、设备开箱检查记录须尽快完成上报。</p> <p>4、抢进度时，施工质量必须保证，监理所下发的质量问题通知单必须整改回复，否则监理不确认该工程量。</p> <p>5、升压站户外FC、SVG、接地变设备下方基础未进行换土，且未出土方密实度检验报告，监理将不对该工程量确认。</p> |        |      |            |



## 会议签到表

时间: 2018年6月23日

| 姓 名 | 工作单位  | 职务/职称 | 电 话 | 邮箱 |
|-----|-------|-------|-----|----|
| 王 峰 | 正衡    |       |     |    |
| 陈 瀚 | 正衡    |       |     |    |
| 王 金 | 正衡    |       |     |    |
| 李 冲 | 正衡    |       |     |    |
| 王 杰 | 中伏    |       |     |    |
| 章玉明 | 四川金美源 |       |     |    |
| 刘 强 | 中伏    |       |     |    |
| 王 荣 | 四川金美源 |       |     |    |
| 王 杰 | 中伏    |       |     |    |
| 顾 松 | 上海电力  |       |     |    |
| 王 峰 | 正衡    |       |     |    |
| 王 强 | 中伏    |       |     |    |
|     |       |       |     |    |
|     |       |       |     |    |
|     |       |       |     |    |
|     |       |       |     |    |
|     |       |       |     |    |

