

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县4×20兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-015

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-10-12
会议主持人	陈渝		
会议主题：安全、进度、质量			
参会人员：陈渝、周伟、王友宽、蒋坤焱、鞠仑、沈建平、张世金、黄池、余宏斌、黎英、吴毅、宋阳奇、李金龙、殷万忠、孙党威、朱飞			
会议内容：			
1. 施工单位汇报：			
(1)、升压站鸿源施工队：配电综合楼外墙保温、屋面保温第一道工序完成；10月13日开始施工综合楼外墙油漆工程及屋面第二道工序。10月13日设备区碎石回填及粉刷施工人员进场，10月17日前完成回填工作。10月13日完成围墙施工。10月13日配电综合楼环氧树脂地坪到场。			
(2)、光伏区新进施工单位湖南擎云施工队：10月13日开始施工人员陆续进场，光伏支架安装人员达到80人，电气施工人员达到30人；施工机械开始进场；下周一下管桩材料到货开始进行试装。下周开始按照要求制定、上报周报及施工计划安排。			
(3)、光伏区卓越施工队：现场施工需材料厂家到场进行协调沟通。现场安装人员有70人，计划增加至100人。10月20日前完成36区、40区、41区的安装工作，10月20日完成36区、40区、41区的并网工作。临时电缆必须按图施工。现场电气图纸未到场需催促。			
2. 孚尧、中伏能源：			
(1)、升压站鸿源施工队合理安排施工工作，确保完成10月20日并网送电的工作目标。电气施工人员必须尽快进场配合施工。相关试验、检验报告等资料尽快完善。			
(2)、下周一材料厂家到场协调现场工作，施工队伍安排好技术人员进行对接。			
(3)、现场材料堆放混乱，施工队伍需加强材料堆放的管理工作。			
(4)、现场安装进度缓慢，施工队伍需增加施工人员加快安装进度；优化材料倒运方式增加机械，合理加快材料倒运速度。			
(5)、施工方案报审工作需尽快完成；施工单位资料编制需与现场施工同步进行。			
(6)、加强现场管理力度，控制现场施工质量。			
(7)、下发的联系单、通知单、整改单需施工单位及时进行回复形成闭环。			
(8)、对于超出设计的桩位需施工单位做好记录工作。			
(9)、光伏组件外壳纸箱、扎带、托盘等杂物不得乱扔，施工单位需安排人员进行清扫。			
(10)、光伏区合理安排施工人员，提高施工效率。			
(11)、施工单位需继续加强管控现场安全文明施工。			
(12)、施工单位自采购的材料需提前做好准备进行采购。			
(13)、现场用电需符合规范要求，不得随意乱接；现场施工单位安全员需加强管控。			

(14)、湖面施工现场施工人员安全意识薄弱,施工单位需对施工人员进行安全教育。

(15)、现场材料卸货需施工单位注意安全施工,合理安排得力的人员进行卸货

3.监理:

(1)、安全方面,本周安全状况有所改善,施工管理必须标准化,施工人员需按规定配备的劳动防护用品要及时到位。

(2)、现场材料进场需做好材料报验工作,新进施工队伍做好资料报审工作。

(3)、升压站带电区域施工需做好安全警示工作。

(4)、施工单位上报的日报、周报需符合要求进行细化。

(5)、施工单位发现组件开箱破损的需立即拍照并通知监理单位现场核实。

后附会议签到表。



