

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-018

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-11-02
会议主持人	陈渝		
会议主题：周例会			
参会人员：陈渝、周伟、王友宽、黄长春、鞠仑、沈建平、张世金、黄池、余宏斌、黎昊毅、宋阳奇、李金龙、殷万忠、孙党威			
会议内容：			
1. 施工单位汇报：			
(1)、鸿源施工队升压站,本周完成了带电前准备工作,现正在清理卫生;综合办公楼施工方案已明确,桩基施工正在准备;水泵房施工与蓝图不符的方面,做出检讨;现升压站大门的位置是否改动,需业主方给予施工方案。			
(2)、卓越施工队光伏区,本周桩基打桩 1466 根,光伏支架安装 255 组,光伏组件安装 1156 块,管桩材没有及时到场,已在催促,3 号可到;36 区、37 区、38 区、41 区、40 区已具备并网条件,带电区的周边已插好彩旗以示警示;光伏组件安装因现场组件还未到货,安装暂时停止;箱逆变操作检修平台的材料订货、尺寸与厂家联系沟通中。			
(3)、擎云施工队光伏区,本周桩基打桩 654 根,累计完成 1022 根、光伏支架立柱焊接 30 个,第三台柱机在调试中,准备近日投运,现缺少光伏支架材料。			
2. 孚尧电力工程设计(上海)有限公司：			
(1) 安全方面汇报：			
安全方面,升压站、光伏区的带电区域必须隔离,挂警示牌,给予警示,要进入带电区域的作业人员,必须严格执行工作票制度;无关的人员严禁入内。今天上午,项目部对现场施工进行了安全专项检查,存在的问题很多,具体为:各施工单位安全管理制度有缺项,大、小型机械操作人员有无操作证现象,差机械维护、保养记录施工人员三级安全教育记录不全,施工作业指导书、施工方案、安全交底不完整,安全检查无记录,班前会无记录,安全管理不到位,以上安全检查的问题,项目部以书面方式下发给各施工部门,11 月 12 日项目部针对以上安全检查的问题进行复查:进入带电区作业的工作票,要求熟悉工作票制度的专职人员办理,并要对其负责;升压站活动脚手架,没有地面固定,高空作业人员无安全带,临时用电不规范,存在很大的安全隐患,必须整改=文明施工要注意环保,湖面作业区有油污、包装垃圾,所涉施工单位要注意清理,加强管理;设备、材料存放场地的设备、材料堆放不可过高,要堆放稳固,冬季来临,料场杂草干枯,易燃,需做好消防管理;人员住所要加强取暖电器的用电安全管理。			
(2) 施工方面汇报：			
升压站综合办公楼要尽快组织施工,新的变更部分照变更施工,没有变更部分按原设计蓝图施工,工程进度要符合整体 11.20 节点施工计划。升压站大门的方案制定需施工部门配合,有利于施工。光伏区施工单位是现阶段整个站区的重点,要保障管桩供应,要加强内部调控、调整好整个作业面,积极提高工程进度;组件没有到场前安装人员要内部消化,合理安排;外围的 30 区、32 区的施工航道卓越,擎云			



由 扫描全能王 扫描创建

协商沟通,留出施工航道;做好带电区域的隔离;尽快完善箱逆变器的巡检通道和操作检查平台,箱变平台材料为格栅板,加工注意实际安装尺寸。施工单位在保证桩基施工质量的前提下,促进施工进度,挖掘打桩机潜力,提高桩机的工作效率;光伏支架材料甲方已在生产厂家催货,近日到场,做好收料准备。施工队光伏区连动调试中发现的问题,要及时解决处理,增强成品保护意识,注意电缆绑扎保护。后续到场汇流箱现确定为瓦特厂家产品,因图纸无设计瓦特厂家汇流箱支架,现场根据实际到货尺寸定制汇流箱支架。考虑到不同厂家的汇流箱通讯设备有差异,要求在同一光伏分区内,不同厂家的汇流箱不可混装;电缆桥架安装、电缆敷设的工作量要按照规格型号大小区分上报各施工部门;升压站施工队报综合楼桩基基础施工方案。

3. 常州正衡监理:

(1)、施工队升压站碎石场坪的清洁不彻底,需进一步清理,东侧电缆沟的封堵不完整,户外照明不充分,带电前消缺项目不够完善。卓越施工队光伏区箱变需搭设临时操作检修平台,光伏支架部分轴承座锈迹问题,与生产厂家沟通,制定处理意见。桩基施工各厂家出厂资料、自检记录等报监理方,以便监检。

(2)、施工单位必须高度重视施工质量,施工单位对设计图纸有看法,要提前沟通,没有沟通、没有经过审批、就必须严格按规范要求,设计方案施工,不得擅自改变设计方案,要尊重现场管理人员的管理。各施工单位乙供材料管桩,有多种型号,到货要标识清楚,要有生产厂家的合格产品标识,标识不清或没有标识的要联系生产厂家改正。

后附会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

2018. 11. 2

