

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYC1H-JLHJ-020

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-11-16
会议主持人	陈渝		
会议主题：周例会	参会人员：陈渝、周伟、王友宽、黄长春、蒋帅焱、鞠仑、张世金、沈建平、余宏斌、李心秀、吴毅、宋阳奇、李金龙、马恒杰、殷万忠、黄池、黄永革、阳晨		

会议内容：

1.施工队汇报内容：

(1)、鸿源施工队升压站：本周完成升压站西侧围墙及构造柱 75%；水泵房砌砖已至 2.7m 外，办公综合楼桩基施工人员认及机械已进场，风雨天气未施工。下周计划综合楼桩基管桩材料到场，完成办公综合楼桩基施工。水泵房深井施工人员以及设备机械进场。

(2)、光伏区卓越施工队：本周受天气影响光伏支架桩基打桩 769 根，光伏支架安装 116 组。光伏区 800*200cm 电缆桥架完成 250m, 1*4 光伏线敷设完成 3000m；计划下周三开始报审乙供材料相应资料。

(3)、擎云施工队光伏区，本周桩基打桩 427 根，累计完成 2251 根，光伏支架材料昨天到场。

2. 承包电力工程设计（上海）有限公司：

(1)、本周天气状况连续下雨，上周例会已告知本周天气预报信息，要求各单位组织好雨天的施工活动，但实际工程进展情况没有达到预期，各单位要切实做好阴雨天施工安排及保障。

(2)、卓越、擎云两家施工队，做好内部管理，有效、合理控制每个施工环节，充分准备施工预案。光伏支架材料卓越、擎云两家施工队均有约 10MW 的库存，两家施工单位要把现有的光伏支架材料尽可能消化，光伏支架材料配备不齐全的，正在和光伏支架厂家协商，按现场两家施工单位的实际工作状态供货。

(3)、27 区、32 区是两家施工单位交接区域，务必做好沟通顺利交接。箱、逆变器桩基及钢结构平台也要抓紧施工，要做到箱、逆变设备到场可直接安装，以节省有限的设备、材料存放场地和倒运环节。



由 扫描全能王 扫描创建

(二)、施工队要切实做好施工计划，保证工程质量的同时尽快完成办公综合楼桩基施工、水泵房水井等项目。办公综合楼桩基施工要报施工方案，要有具体的打桩控制要求，施工过程要注意管控，加强与运维人员的沟通，不要因为因打桩产生的震动影响设备运行或因震动使设备误动。水泵房水箱规格尺寸有变更，其相应基础也会有变化，待确定水箱大小尺寸后，再进行水泵房封顶工作。

(4)、运维反馈的升压站消缺单，已发给鸿源，要尽快逐条消缺，及时闭环。

(5)、工程资料要求，已完工的工程项目尽快补齐，现进行的项目要同步，乙供材料要明确生产厂家资质，产品合格，检验报告等相应支持施工的文件。各施工队所报的日报模板已改进，要求各施工队严格按已改进日报模板要求，核准当日施工量，乙供材料分门别类，规格、数量详细显摆，为以后的各施工队工程量确认提供数据支持。

(6)、鸿源施工队新资料员已到位，要与前资料员做好交接，多做沟通，湘阴项目与汨罗项目工程资料是统一要求，以前所做的前期工程资料要按规定的逐步补充完善，未完成的工程资料要尽快完成，报监理方审核签字。升压站商砼，按规定要求报审相应纸质版/电子资料。

(7)、安全方面，对施工人员做好防寒保暖措施，电气设备、材料做好防雨措施，卓越施工光伏区要注意环保，及时清理、回收包装垃圾。各施工队都有车辆，要注意交通安全，施工区域尽量限行。设备、材料到场卸车，堆放要牢固，不可过高，现场材料需做好安全防滚措施，掘反冲，当地村民对施工人员下湖捕鱼有意见，要求各施工单位合理管理，不要陷入不必要的纠纷中。

3.常州止衡监理：

(1)、本周天气连续阴雨，对施工影响很大。上周例会已提示本周的连续阴雨的天气预报信息，要求各施工队做好阴雨天施工、工作计划，把天气影响施工进度的因素降至最低。各施工队还没有很好的贯彻落实，天气预报显示，从下周一开始，天气转好，各施工队要做好充分的准备，抓住有限的好天气，保质量、抢进度。

(2)、各施工队工程资料报审已经延误，要尽快补齐，抓紧落实。

(3)、必须确保升压站、光伏区施工质量，各方单位管理人员现场而加强对现场



由 扫描全能王 扫描创建

各施工队、各参建单位：根据市防办《关于做好防风防汛工作的通知》精神，结合我区实际情况，现就有关事项通知如下：

（4）、各施工队要密切关注天气变化情况，加强与当地气象部门的联系，做到早准备、早部署，确保施工安全。施工队要做好预案降低对已完工项目的影响。

（5）、施工单位需加强对湖面光伏区安全文明施工的把控工作，工人施工必须佩戴安全帽、救生衣等可靠的防护用品。

附：会议签到表。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

日期:2018年11月16日

