

# 会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-023

签发：陈瑜

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-12-06
会议主持人			
会议主题	监理周例会		
参会人员	周伟、蒋帅淼、袁长春、王友宽、张世金、张世金、李金龙、马恒杰、殷万忠、阳晨、肖宗英、孙党威		
会议内容	<p>由于明天湖南省能源局、扶贫办联合调研组来现场检查、指导工作，本周周例会提前于今天召开。</p> <p><b>1.施工队汇报内容：</b></p> <p>(1)、鸿源施工队升压站：本周已完成升压站水泵房屋面按监理方要求完成封顶，办公综合楼基础开挖，各种预制件在制作中。安全方面主要是办公综合楼基础开挖防坍塌。下周如果天气不影响，计划以完成办公综合楼基础垫层项目为主。</p> <p>(2)、卓越施工队光伏区：本周施工光伏支架管桩材料没有进场，光伏支架桩基未施工，已施工完成的光伏支架桩基区，光伏支架、串缆桥架安装完成，光伏区直流电缆敷设 1757m，光伏区汇流箱安装 26 台，汇流箱接线 19 台。</p> <p>(3)、孚尧施工队光伏区：本周桩基打桩 230 根，累计完成 4380 根，施工合同内桩基施工量除 27 区小岛部分，其余全部完成，光伏支架安装 63 组，累计完成 193 组，立柱焊接累计 193 个，光伏区汇流箱安装 10 台。下周光伏支架立柱焊接完成 3 个分区，组装箱、逆变钢平台。</p> <p><b>2.孚尧电力工程设计（上海）有限公司：</b></p> <p>(1)、鸿源施工队升压站办公综合楼基础所用材料钢筋必须尽快进场，并且及时取样送检。鸿源施工队按总体 12.31 节点计划，编制升压站办公综合楼施工排序计划，报项目部。鸿源施工队施工人力不足，按照节点计划，必须增加施工人员，随同节点计划报人员计划，促进施工进度；升压站办公综合楼基础垫层项目要尽快完成。</p> <p>(2)、光伏区卓越施工队现施工进度缓慢，要求卓越公司或卓越施工项目部，根据节点要求和现场实际情况，说明年底前施工进度计划、整体安排和存在的问题</p>		



## 工程管理部

(3)、光伏区攀云施工队现施工状况良好，施工进度能达到预期。攀云施工队要注意不可盲目冒进，安全、质量必须跟进，要有整体施工计划安排，现光伏支架材料供货不成问题，箱、逆变器设备也会陆续到场，箱、逆变平台材料必须满足图纸要求。

(4)、再次强调：年终将近，各施工队必须做好施工人工薪发放工作，避免不必要的事端发生。明天湖南省能源局，扶贫办联合调研组到施工现场检查、调研，各施工队要清理施工现场，做好文明施工，组织好全体施工人员，使施工现场井然有序。卓越施工队要特别注意清理码头，以及周边堆放的材料、油桶、湖面漂浮物等。

(5)、鸿源施工队升压站在施工安全、质量、进度上，要有总体策划，防患于未然。

(6)、各施工队必须按要求在工程资料上填写好报审时间，注意施工工序时间节点。

(7)、安全方面，现在天气寒冷，现场安全风险增加，各施工队安全工作要加强，并且注意防寒保暖。

### 3.常州正衡监理：

(1)、各施工队工程资料报审必须抓紧落实。

(2)、各施工队加强材料、设备库存场地的管理工作，材料、设备堆放要牢固，不可过高。

(3)、攀云施工队到货的箱、逆变房是体积较大的设备，要合理布局，避免影响施工、道路通行、运输等。

(4)、升压站钢筋要妥善放置，做好防水措施。

(5)、升压站施工进度缓慢，不能满足 12.31 节点进度要求。要求鸿源施工单位按照节点要求合理增加施工人员并编制报审施工方案。

(6)、雨季注意做好防雨、排水措施，各施工单位做好雨季施工方案。

后附会议签到表。



# 会议签到表

日期: 2018年 12月 6日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈渝	正衡		
周伟			
陈为	中代		
王自	正衡		
王书	正衡		
蒋帅	正衡		
鞠仁			
宋阳			
马柏杰	擎云		
尚宗英	擎云		
沈建平			
黄也	卓越		
张心			
陈可			
李副	正源		

