

[illegible]

会议主题： 蓝野国际会议



● 學齡前兒童

(2)、卓越施工队光伏区，本周施工光伏组件安装 3050 块，下周准备箱、逆变器平台焊接 6 个，光伏组件安装 7000 块，光伏线敷设 10000，光伏支架立柱打桩 700 根，汇流箱安装 39 台，光伏支架横梁管桩材料已订货，采用配送，后天横梁施工队到场，光伏区已施工人员也近日到场。

3. 昨天，工程股东方到现场视察，要求各施工队报年前实际的施工计划：2019 年 4 月底前整体施工计划，且两个计划。年前计划，肇庆施工队已报，卓越施工队尽快上报，并严格按实际施工进度编制。明后天首要要求现场以安全为主，冬季施工，注意改善施工环境，做好施工人员的个人劳动防护、施工机械、工具维护；配合运维方，严格遵守城区上杆架制度。梳理、统计甲、乙供材料实际到场量、现场存量、设备、材料。





