

## 会议纪要

编 号：XYCTH-JLH-027

编 号：XYCTH-JLH-027

|      |        |      |            |
|------|--------|------|------------|
| 会议地点 | 项目部办公室 | 会议时间 | 2019-01-04 |
|------|--------|------|------------|

会议主题：监理周例会

参会人员：陈瀚、丁友宽、黄长春、李曙光、周伟阳、鞠已、张世金、朱江、马恒杰、  
全安、李全、周万里

会议议题：

### 1. 各施工队汇报

(1)、鸿源施工队升压站，本周因受天气影响基本未施工。下周计划全部完成办公楼综合主体，具备现浇筑楼面条件，水泵房水井两周后施工，污水处理池全部完成；

(2)、卓越施工队光伏区，首先，为昨天卓越施工人员，因监理方管理安全施工，而顶撞监理人员，向监理方道歉，表示严格按照安全施工规范处理此事，杜绝以后类似事件发生。本周施工光伏组件安装 2250 块，光伏支架管桩材料到场 4 车；下周准备箱、逆变器平台焊接 6 个，光伏组件安装 12000 块，光伏线敷设 10000m，光伏支架管桩打桩 700 根，汇流箱安装 39 台，汇流箱接线 18 台；光伏区电气施工人员也明日到场。

(3)、擎云施工队光伏区，本周光伏支架立柱焊接累计 588 个，光伏区光伏支架安装累计 177 组，光伏区箱变安装 9 台，光伏组件安装累计 255 组，13360 块，1×4 光伏线敷设 3600m，200×150 的电缆桥架安装 30m。下周计划汇流箱电气安装、电缆桥架安装、接地安装、1×4 光伏线敷设、电力电缆敷设，24 区、25 区、31 区光伏支架安装，18 区、19 区、24 区、25 区光伏组件。

2. 监理：升压站鸿源施工队，大雪天气，无法施工，需要提出申请，方可停工，不得擅自停工；办公综合楼屋面浇筑，要报施工方案，必须要有养护、保温措施；光伏区擎云施工队，湖区施工人员有不穿救生衣的现象，擎云管理人员要注意管理。光伏组件存放要远离路边，保护设备、材料；光伏区卓越施工队的光伏支架桩基管桩材料，壁厚不足，并且不均匀，不符合图纸要求，卓越施工队必须认真质检，更换符合图纸要求的管桩材料。



由 扫描全能王 扫描创建



5. 现场工程质量及安全问题，必须严格按照监理及项目部要求去实施。时至年关，施工人员情绪有波动，是各种事故高发期，所以要求会比平时更严格，各施工单位管控好各自施工人员，杜绝类似事件发生，如在发生类似问题，在监理处罚的基础上，项目部将加倍处罚。处罚金额将从工程进度款中扣除。每次各施工队所报的工程进度款工程量要与报审的资料同步，否则所报的工程量减半或不予确认；升压站综合楼预埋管件规格必须严格按图纸设计施工；光伏组件安装个人原因造成损坏要个人承担，如开箱发现损坏及时联系厂家现场鉴定定性；光伏区电气安装进度缓慢，光伏区施工队要加强电气施工人力。

6. 光伏区施工队，光伏组件生产厂家代表，对光伏组件设备到场后卸车、倒运提出的要求，注意遵守；业主方 1 月 6 日的甲供设备、材料盘点要排专人配合。升压站鸿源施工队必须要三日内回复项目部的工作联系单，并且附整改前后的照片；施工材料取样报告、资料及时报审。

后附会议签到表。



