

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-028

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-01-11
会议主持人	陈渝		
会议主题：监理周例会			
参会人员： 陈渝、王友宽、黄长春、李曙宾、周伟阳晨、鞠仑、张世金、朱正、马恒杰、余宏斌、李金龙、殷万忠			
会议议题： 各施工队汇报： （1）、鸿源施工队升压站，本周办公综合楼 2.7m 圈梁完成。下周计划在天气条件允况下，完成办公楼综合屋面制模，具备浇筑条件，水泵房水井后天（12 日）开始需用两天时间，污水处理池与办公综合楼同时浇筑。办公综合楼屋面所用钢筋规格主方协商中，建议更改为Φ10 钢筋。 （2）、卓越施工队光伏区，本周施工光伏组件安装 10774 块，光伏支架桩基打桩施工 下周准备箱、逆变钢平台到场 6 个，光伏区 300×150cm 电缆桥架安装 970m,100×缆桥架安装 925m，光伏线敷设 65000m，汇流箱安装 31 台，汇流箱接线 17 台；光气施工人员也明日到场。 （3）、擎云施工队光伏区，本周光伏支架立柱焊接累计 588 个，光伏区光伏支架安 528 组，光伏区箱变安装 9 台；光伏组件安装累计 385 组，27836 块；1*4 光伏线敷设 300*150cm 的电缆桥架安装 240m。下周计划光伏区光伏支架桩基打桩施工 500 根，天到场，汇流箱电气安装、电缆桥架安装、接地安装、1×4 光伏线敷设、电力电缆光伏支架安装，光伏组件安装。 2.监理：升压站鸿源施工队，办公综合楼屋面钢筋改为Φ10mm，必须要有相应的设计序，按设计变更流程报监理方确认，方可施工，否则，监理方不予承认；再次强调时用电安全，改进临时用电开关柜，以达到安全用电的要求。光伏区卓越施工队所电的光伏区域必须完善光伏支架接地保护系统，箱、逆变器钢平台要按图纸要求保防腐项目也要抓紧完成；制作电缆头要提前通知监理方电气监理人员到场监检， 4.孚尧：光伏区施工队必须增加电气施工人力，加快光伏区电气施工进度；天气预报提			

示 1 月 12、13 日，有两天的晴好天气，光伏区施工队要做好做电缆头的材料、人员以及相关试验准备，电缆桥架与电缆敷设同步进行，至 1 月 20 日陆续并网。节点计划 and 目标不会改变，各施工队要积极、努力完成节点计划，不要抱有侥幸心理，并且保证工程质量。

5.光伏区施工队电气人力严重不足，不能满足年前发电的施工计划，电气施工技术性较高、工程量大，施工环节比较繁琐，要保证每个分区 15 至 20 人，才能满足目前，1 月 20 日发电的需求，光伏区施工队要尽快落实电气施工人员。

6.光伏区发电区域所缺的甲供材要提前考虑计划，报项目部核准，以便尽早调配，尤其是电缆。升压站污水池浇筑时，注意清理模板内遗留的杂物。

后附会议签到表。