

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-029

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-01-18
会议主持人	陈渝		
会议主题：监理周例会			
参会人员： 黄永革、陈渝、王友宽、黄长春、李曙宾、周伟、阳晨、鞠仑、张世金、朱正、马恒杰、余宏斌、李金龙、殷万忠			
会议议题： 各施工队汇报： 1.各施工队汇报 (1)、鸿源施工队升压站，本周办公综合楼已基本具备封顶条件，钢筋绑扎已至面筋，1月20日保证浇筑，污水池和水泵房水井也于1月20日保证完成。 (2)、卓越施工队光伏区，本周光伏区光伏组件安装完成 9303 块，箱、逆变器钢平台安装 6 个，箱、逆变器安装 6 套，明天把 30、32 区的电缆通道交擎云施工队，1月20日保证并网 4 个区。 (3)、擎云施工队光伏区，本周光伏区 29 区、34 区光伏支架桩基 PHC300AB-9 管桩打桩 424 根、3816m，光伏组件安装累计 32432 块；高压电缆 3×70 敷设 247m，3×300 电缆 336m，3×50 电缆敷设 1000m。高压电缆通道已打通，高压电缆敷设已完成，1月20日保证并网 3 个区。 2.监理：光伏区光伏支架桩基打桩、光伏支架安装、光伏组件安装等施工环节的工程质量不能只依靠监理方、管理项目部的监督，自身要自查、自检，及时消缺；所有施工队要注意安全用电，卓越施工队码头上的临时配电箱，不符合安全要求，今天下午必须改进；升压站鸿源施工队办公综合楼屋面变更，必须履行变更程序，相应的变更单需报监理方、管理项目部核准，方可施工；办公综合楼屋面浇筑必须设安全防护栏，进行维护；升压站配电箱不符合安全要求需改进；监理通知单及时回复。光伏区相关箱、逆变器、电缆头试验必须要有方案、措施以及试验单位的资质报审。 3.18 年的 12 月 13 日开会通告光伏组件开始发货，2019 年 1 月初要完成安装；在之			



由 扫描全能王 扫描创建

前 12 月 20 日周例会上明确 8 条集电线路要打通，到场的光伏组件全容量发电，12 月 20 日之后，进度计划明确为 2019 年 1 月 10 日箱、逆变器带电，1 月 4 日开会，明确年前发电 27MW、箱、逆变器带电 40 台，现场进行动态管理。以上梳理了一遍年前的施工计划和目标，已经很明确了；光伏组件安装仅仅是光伏区完成发电的一个环节，光伏组件安装后，相应的电气施工，电缆桥架、电缆敷设、箱、逆变器连接、光伏组件组串等等施工环节必须跟进，否则，所安装的光伏组件对发电目标毫无意义，光伏区施工队要有整体观念，以发电为目标整体推进施工进度。二区已完善 7、12、13 区，1 月 20 日可发电，箱、逆变器带电 9 台，明天一区可将 30、32 区电缆通道交给二区，二区要做好准备尽快对接，两天以内完成连通电缆通道；一区水道以北 3MW，以南 1 个区具备发电条件，力争 5 个区，确保 4 个区发电，箱、逆变器带电 7 台，明天上午可将 30、32 区电缆通道交给二区。光伏区高压电气施工，技术要求比较高，要按要求的各项试验必须跟进，试验前要通知监理方监检；光伏区发电按程序，提交书面申请，在运维方办理相关工作票，再次强调带电区施工必须遵守工作票制度。年前八条集电线路必须全部带电并网发电。升压站办公综合楼屋面变更，必须按要求履行变更程序，先报审设计方的变更单，经监理方和 EPC 项目部认可后方可变更施工；水泵房水井施工人员已进场，水质化验取样，必须由监理、运维、项目部三方参与，采取相关影像资料，水质化验结果必须符合国家饮用水标准。湖区若发现村民打鱼，施工队可驱除，可没收鱼网等捕鱼工具，此行为是合法行为。

4. 孚尧：光伏区发电、并网目标已明确，各类电气试验报告、发电并网记录要完善，并网前相应的人员教育及时跟进。光伏区带电区域必须挂警示牌，予以警示，相关施工队提前做好警示牌；箱、逆变器准备临时挂锁，备用。升压站 20 日浇筑办公综合楼屋面，要提前检查，做好相应准备；光伏区施工队把已损坏的设备、材料统一归类保存，光伏组件卸车时，外包装破损，必须通知监理方，并且拍照取证。光伏区箱变交接试验，高压电缆耐压等试验结束后第一时间提交试验报告，确保正常并网。

5. 光伏区 20 日带电，相关的试验，要提前做好准备，以节省有限的时间；今天卓越施工队拦车抢领光伏组件的事件，属于野蛮施工行为，卓越施工方必须加强管理，杜绝此类事件。卓越、擎云施工队，明天以书面形式提交承诺书，把节前发电总容量多少兆瓦，截止日期，逾期未完成所受经济处罚金额等详细注明，项目负责人签字、盖章于明天上午提交项目部。



6.光伏区施工队对到货的设备、材料要服从项目部的分配，按工程需求相互调配时，要相互配合、不是制造人为的阻碍。升压站办公综合楼浇筑，相应的混凝土试验报告及时到位。

后附会议签到表。



