

会议纪要

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号: XYCTH-JLHJ-030

签发: 陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-01-24
会议主持人	陈渝		
会议主题: 监理周例会			
参会人员: 黄永革、陈渝、王友宽、黄长春、李曙宾、周伟、阳晨、鞠仑、张世金、朱正、马恒杰、余宏斌、李金龙、殷万忠			
会议议题:			
一、各施工队汇报:			
1、鸿源施工队升压站,本周办公综合楼屋面浇筑完成;下周主要是办公综合楼屋面、污水池、水泵房地面等浇筑的混凝土养护。春节假期后农历正月十五后上班。			
2、卓越施工队光伏区,本周光伏区光伏组件安装完成 3918 块,光伏区光伏支架桩基管桩打桩 545 根,高压电缆头制作,电气高压试验,下周并网总容量 11MW 春节假期后农历正月初八上班。			
3、擎云施工队光伏区,本周光伏区光伏支架桩基管桩打桩 480 根,光伏组件安装累计 37650 块;高压电缆 3×300 敷设 96m,3×50 电缆敷设 100m,直流电缆 2×70 敷设 9000m 高压电缆头制作 9 个,下周并网总容量 5MW 春节假期后农历正月初十上班			
二、孚尧:			
工程施工到此,并网容量至关重要,直接关系到年前计划、目标的完成率;擎云施工队光伏区集电线路完成状况比较好,要尽最大限度增加并网容量,27 区必须并网。卓越施工队光伏区 36 至 39 区可并网发电,并网容量约 4MW,高压电缆头正在制作,各类相应试也在进行中,所有并网发电区域的箱变器具备带电条件;要求 35 区、39 区尽快完善,直至这两个分区,全区完整并网发电,所并网发电的容量要及时报项目部;发给光伏区施工队的“直流电缆、汇流箱开路电压检测记录表”要按其要求认真检查、填写,及时上报包括,其它必须检查的,如 300 平方的电缆,集中或单独上报检查结果;注意电缆桥架标高在航道上,电缆桥架的标高要求比阵区桥架高 2m 以上,以便光伏区检修航道的通行;由于运行方与电网地调配合出现问题,并网延迟-2 日;箱变生产厂家代表已到现场,光伏区施工队要全力配合,			



由 扫描全能王 扫描创建

把所有已安装的箱变进行彻底专业检查,并且由箱变生产厂家代表并网发电的电气施工人员进行箱变技术培训,认真做好箱变技术交底,以便箱变顺利投运。并网前光伏区各类电气高压试验报告要及时到位,如果出正式报告暂时有困难,必须要临时报告确保安全投运、并网发电;要特别注意逆变器 3×300 的电缆、直流电缆绝缘检查逆变器的熔断器等关键部位的检查,提高并网成功率;光伏区施工队必须指定一名电气业人员为并网发电电气负责人,把其姓名、通讯方式报项目部;光伏区施工队对所属的网发电区域的接地保护系统要自查、自检,做好记录报项目部。总之,光伏区施工队要抢并网发电容量,做好充分的并网发电准备。光伏区施工队必须要指定一名电气专业人员,作为现场并网发电负责人,此人必须熟知光伏区电气流程,具备处理光伏发电区域电气施工故障的能力,并且还要另派一至两名电专业人员给予配合;卓越施工光伏区并网发电区域的直流电缆敷设要尽快完善,完成与流箱、逆变器之间的对接,为了安全、保险期间,在与汇流箱对接时,可断开汇流箱的险装置;光伏区必须做好并网发电技术交底记录,各方发电并网人员建立微信工作群,以便相互联系。光伏区施工队对到货的设备、材料要服从项目部的分配,按工程需求相互调配时,要相配合、不要制造人为的阻碍。升压站办公综合楼浇筑,相应的混凝土试验报告及时到位。

三、监理:

春节放假期间,各施工队人员住处必须做好生活用电安全,把春节放假期间留守值班人员姓名、通讯方式尽快报监理方;并网发电前按相关的要求各高压电气试验报告(临时)必须到位;箱变内必须做专业清洁,防火封堵必须完善、接地装置是箱变最基本的保护措施,带电前必须完善,并且要求严格检查,不能有任何误差。

后附会议签到表。



会议签到表

时间： 年 月 日

[illegible]