

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程



会议地点	项目部办公室	会议时间
会议主持人		陈渝
会议主题：监理周例会		
参会人员：陈渝、邵勇、周伟、王洪光、李曙宾、刘俊俊、鞠仑、余宏毅、朱屹文、马恒杰、黄池、吴毅、王俊新		
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼地砖完成，站内回填完成 95%，办公楼墙砖完成，办公楼内墙腻子第一道完成 65%，水泵房设备安装完成 95%，污水处理设备安装完成，门安装完成 30%，窗安装完成。下周主要施工项目是办公楼内墙腻子第二遍完成，水泵房地砖完成，门安装完成，吊顶完成，站内回填，围墙放坡整理完成，办公楼卫浴安装完成，站内道路浇筑完成。 2、卓越施工队光伏区：本周主要是逆变吊装完成 8 台，打桩完成 705 根，立柱焊接完成 484 个，3*95 高压电缆敷设完成 180 米，3*70 高压电缆敷设完成 525 米，3*50 高压电缆敷设完成 300 米，44 区、51 区、55 区接地扁铁完成，800 高压桥架安装完成 60 米，300 桥架安装完成 980 米，44 区、51 区区间接地完成，钢平台格栅板安装完成 13 套，44 区阵区 485 通讯电缆及 4*6 电缆敷设接线完成。下周主要施工项目是立柱焊接完成 534 个，支架安装完成 120 组，高压桥架敷设完成 1600 米，高压电缆敷设完成 2500 米，箱变实验 9 台，高压电缆头制作完成 26 个，电缆实验完成 13 条。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区 18 区、19 区组件接地完成，24 区、25 区、31 区桩头防腐完成，桩基施工完成 300 根，钢平台制作完成 2 台，27 区并网容量 1.3 兆瓦，29 区、34 区箱逆变吊装各完成 2 台，高压桥架敷设完成 200 米。下周主要施工项目是桩基施工完成 500 根，29 区桩头防腐完成，1×4 电缆敷设完成 10000 米，高压桥架敷设完成 3 个区，高压电缆敷设完成 6 个区，24 区、25 区组件接地完成，钢平台及箱逆变 1 吊装 2 台。		



二、孚尧：1、升压站鸿源方，承诺月底办公楼具备入住条件，办公楼入住必须要达到上、下水、电、网络等要同期完工，有路可走，所安装的自来水、生活用电、网络等设施能正常使用。办公楼内墙腻子施工，要增加人力，后续的涂料粉刷也要跟进。卫生间等电位装置及隔断加快施工，外墙保温、屋面防水等材料要尽快进场安排施工，并按程序申报。安装的门窗密封处理必须合格，不合格必须返工重装。水泵房水井的水样要送检，水质要符合国家生活饮用水标准，出水量要达到图纸要求。站内道路浇筑，设立搅拌站必须按相关程序、规程、规范进行，要有实验室或实验委托，混凝土相应的试验及时跟进，试验报告等相关资料同步报审。水系统消缺工作要抓紧进行，不符合规程规范要求的一律返工整改，直至合格，水系统未做试验近期必须完成，保证所有管路通，所有管路无漏点。

2、光伏区 4.20 目标是整个光伏区的很重要的节点，两家施工单位的工作重点、安排要紧紧围绕着目标进行，在过程中要衔接紧密，合理安排，以消除时间紧的劣势。两家单位要紧密协作，加强沟通，共同提高工作效率。到场组件必须按照甲方要求的时间内并网发电，两家单位必须执行。一区，光伏支架桩基施工，通道桩和区域桩要同样抓紧完成，要向公司要桩，落实好管桩材料的供给，保证 4 月 30 日必须完成除主通道外的桩基施工。后续的工作要提前制定计划。32 区调整线路到 36 区工作列入本次 4.20 计划内，电缆敷设完成，电缆头制作人员要提前做好准备，以达到整个区域容量调整的目的。一区码头上的高压电缆通道的隔离栏要恢复，确实保护好高压电缆。并网电压开路检查表报项目部。下周一开始后装组件发电工作，达到已到组件满发的要求。

三、监理：

升压站进度按照项目部要求详细安排施工，办公楼屋面分部分项工程严格按照施工图纸施工，所有结构详细按照节点要求施工，尤其是屋面防水层、女儿墙根部、透气管根部防水的附加层按照图纸要求要做到位，综合楼装饰装修各分项工程一定要做好成品保护。升压站总动力控制箱接线压鼻不合规范（用锤敲击），至水泵房电缆配管尺寸不合规范，埋深尺寸不合规范，水泵房内动力箱至电机水泵配管尺寸不符，采用连接方式不符合规范要求，水泵房动力箱至污水处理池电缆配管尺寸不符，采用连接方式不符合规范要求，总体配管材质未采用镀锌钢管，而是采用 PVC 管，不符合规范要求。综合生活楼动力箱进线处电缆未做护套保护。水泵房动力箱引出线未埋深，裸露在外。



后附会议签到表。



