

会议纪要

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程



会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-04-26
会议主持人	陈渝		
会议主题：监理周例会			
参会人员：陈渝、邵勇、周伟、王洪光、李曙宾、刘俊俊、鞠仑、余宏毅、马恒杰、黄池、吴毅、王俊新			
会议议题：			
一、各施工队汇报：			
1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼内墙腻子第二道施工完成 70%，水泵房内墙腻子完成，办公楼隔断完成 90%，办公楼、水泵房防盗网安装完成，水泵房设备安装完成 95%，水泵房地砖完成，门、窗安装全部完成。下周主要施工项目是办公楼内墙打磨做内墙漆，水泵房设备调试完成，吊顶完成，屋面防水完成，墙面保温完成 50%，浇筑站内道路完成。			
2、卓越施工队光伏区：本周主要是组件安装完成 520 块，打桩完成 587 根，柱头焊接完成 571 个，3*95 高压电缆敷设完成 175 米，3*70 高压电缆敷设完成 200 米，3*50 高压电缆防辐射完成 2420 米，围栏爬梯安装完成 13 套，800 桥架安装完成 135 米，300 桥架安装完成 990 米，箱变带电全部完成，箱变试验完成 10 台，高压电缆试验完成。下周主要施工项目是柱头焊接完成 457 个，打桩完成 800 根，支架安装完成 100 组，组件到货全部安装结束。			
3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区 24 区、25 区、27 区组件接地完成，29 区桩头防腐完成，桩基施工 300AB 完成 154 根，400C 完成 40 根，钢平台制作完成 2 台，箱变高压带电完成 6 台，箱变安装完成 2 台，逆变安装完成 4 台，高压桥架安装完成 500 米。下周主要施工项目是桩基施工完成 600 根，34 区桩头防腐完成，1×4 电缆敷设完成 10000 米，29 区并网容量 0.5MW，支架安装完成 50 组，31 区组件接地完成。			
二、孚尧			
1、办公楼内墙腻子施工，要增加人力，后续的涂料粉刷也要跟进。卫生间等电位装置及隔断加快施工，外墙保温、屋面防水等材料要尽快进场安排施工，并按			



程序申报。安装的门窗密封处理必须合格，不合格必须返工重装。

2、光伏区：目标是整个光伏区的很重要的节点，两家施工单位的工作重点、安排要紧紧围绕着目标进行，在过程中要衔接紧密，合理安排，以消除时间紧的劣势。两家单位要紧密协作，加强沟通，共同提高工作效率。到场组件必须按照甲方要求的时间内并网发电，两家单位必须执行。

三、监理:

综合楼内墙腻子施工未按照周计划完工，道路未进行施工，门口台阶整改未按图施工，未上报监理方进行验收。升压站材料到场通知监理方查验。光伏区一区打桩数量未按照上周所报计划完成，做好防腐除锈，接地标识未按照规格详细去做。光伏区高压电缆试验全部完成，钢平台仿佛抓紧施工。现场材料要摆放有序，注意做好安全防护措施，施工人员须佩戴安全防护用品，做到保证人身安全的情况下文明施工。后附会议签到表。

