

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLW-041

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-05-10
会议主持人		陈渝	
会议主题：监理周例会			

参会人员：陈渝、邵勇、周伟、王洪光、李曙宾、刘俊俊、鞠仑、余宏毅、马恒杰、黄池、吴毅、王俊新

会议议题：

一、各施工队汇报：

1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼内墙打磨做内墙漆完成，屋面防水完成，墙面保温完成，办公楼水电安装完成，围墙桩基础完成 70%，水泵房卫生完成。下周主要施工项目是围墙桩基础完成，围墙地梁完成，围墙砌筑完成，站内道路浇筑混凝土完成，办公楼卫生完成。

2、卓越施工队光伏区：本周主要是组件安装完成 1161 块，光缆敷设完成 1039 米，柱头焊接完成 639 个，支架安装完成 43 组。下周主要施工项目是柱头焊接完成 869 个，打桩完成 818 根，支架安装完成 100 组，拉杆安装完成 6 个区，钢平台接地完成 10 个，光缆敷设 1200 米，汇流箱安装完成 66 台。

3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区立柱焊接完成 30 组，支架安装完成 18 组，9 台箱变防火涂料完成，桩基础施工完成 30 根，2*70 电缆敷设完成 240 米，钢平台加固完成 3 台，电气消缺。下周主要施工项目是桩基施工完成 500 根，支架安装完成 60 组，立柱焊接完成 60 组，2 台箱逆变 3×300 电缆敷设完成，钢平台加固完成 2 台。

二、孚尧

升压站落实光纤的具体位置，变水试验已达 24 小时进行上报验收。升压站未按照工期要求完成综合楼内装工程，须抓好综合楼屋顶施工，排水系统进行试运行，以达到平稳、安全的使用。道路于本月 17 日前完成，围墙施工要保证施工质量，护坡与墙体施工同步完成，其余几侧按照图纸施工要求施工，新进回填的土方使用机器压实压平。升压站资料尽快完善。根据上周所报计划光伏区未有很大进展，一区，光缆施工，尽快在要求内完工。本月 7 日领导检查现场工作质量情况 1、工期完成情况确定落实 6 月 30 日全部发电的目 2、确实落实组件到场，为确保 6 月 30 日发电无误 3、光伏区



现场要做到整齐划一。光伏平台施工，统一电缆接线方式，以便两家施工单位共同施工。升压站光感质量要做到规范要求，控制好质量，做到符合图纸设计要求施工，尤其注意细节处理。整体安全上，要注意环境保护。升压站生活区域垃圾要清理干净，要做到恢复现场。光伏区水域清理干净，禁止将船油污、有机物包装丢入湖中。51区汇流箱针对瓦特问题进行检查。各施工单位统一联系单格式，以符合文件要求。一区、二区打桩质量要做到严把关，打爆的桩头尽快进行整改。自4月23日带电至今，将高压电缆放入高压桥架当中。升压站，道路与圈梁施工要保证车辆能顺利入场。光伏区立柱施工要按照图纸设计要求来做。安全上，吊车的吊带要保证安全。站内道路及屋面最后一层施工时，混凝土要控制好。光伏区日报工程量落实，进行库存盘点，二区报管桩时，用根数来报。升压站内垃圾及时处理，处理时做好防护措施。施工所用脚手架要绑好，保证安全施工升压站日报每天及时上报。

三、监理:

升压站内道路浇筑按计划施工，周计划工程量落实到具体量。光伏区一区汇流箱检查完毕，钢平台施工要加快施工进度，二区打桩进度推进，下周钢平台全部安装完毕。光伏区汇流箱和逆变器进行检查。现场要做到安全施工，施工时须佩戴安全防护用具，现场材料摆放要整齐划一，不能乱摆乱放。升压站屋面24小时试验完成，达到规范要求。注意做好屋面和道路的结构层。

后附会议签到表。



