

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-042

签发：陈渝

2019-05-17

会议地点	项目部办公室	会议时间	陈渝
会议主持人	陈渝		
会议主题：监理周例会			
参会人员：陈渝、周伟、李曙宾、刘俊俊、余宏毅、马恒杰、黄池、吴毅、王俊新、张世金			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼内墙打磨施工完成，办公楼保温施工完成，围墙桩基础完成，围墙地圈梁完成 60%，电气二次保护消缺完成 50%。下周主要施工项目是办公楼内墙涂料完成，办公楼及水泵房保温完成，办公楼及水泵房外墙涂料完成，站内道路浇筑混凝土完成，围墙地圈梁完成，办公楼卫浴及灯具安装完成。 2、卓越施工队光伏区：本周主要是组件安装完成 754 块，钢平台接地完成 6 个，柱头焊接完成 521 个，支架安装完成 42 组，拉杆安装完成 23 个方阵。下周主要施工项目是柱头焊接完成 869 个，打桩完成 916 根，支架安装完成 100 组，拉杆安装完成 44 个方阵，钢平台接地完成 4 个，光缆敷设 6000 米，汇流箱安装完成 88 台。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是立柱焊接完成 19 组，钢平台加固完成 1 台，电气消缺，桩基施工完成 283 根，23 区、26 区 3×300 电缆接线完成。下周主要施工项目是桩基施工完成 450 根，支架安装完成 552 组，立柱焊接完成 60 组，2 台箱逆变 3×300 电缆敷设完成。 二、孚尧 根据上周所报计划，因天气影响，本周工作未得到很大进展。因此这周工作尽快往前抓紧施工。升压站资料须尽快提交，内部工程尽快施工完成，道路施工近期完。升压站围墙施工要做好施工质量，按照电力部要求整改现场问题，调拨厂家人员来处理问题。光伏区一区，光缆尽快敷设完成，甲供材调拨做好详细记录。两家施工单位在打桩区域做到及时沟通、及时配合。整个施工光伏区域尽快完善之前已欠施工任务，为保障组件到场能正常施工，做好施工质量，整改好之前的施工质量问题。在安全文明			



由 扫描全能王 扫描创建

施工上，两家施工单位要控制船油污和施工所产生的排放物，清理好湖区垃圾。光伏区施工单位要确认统一好风感装置的位置。

三、监理：

升压站存在问题，二次电气保护消缺却已完成一半，围墙钢筋施工完成时，上报监理方进行验收，方可进行后续工作。升压站施工人员须尽快进场。道路施工未按计划完成，确定好道路施工完成时间。水泵房做好屋面保温。光伏区一区，挖电缆沟时做好防护措施。现场要做到安全施工，施工时须佩戴安全防护用具，现场材料摆放要整齐划一，不能乱摆乱放。两家施工单位倒拨材料尽快完成。打桩时，做好桩基施工的质量。光伏区风感装置的位置要统一。升压站资料于 6.10 日前提交监理方。

后附会议签到表。



