

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程



会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-05-24
会议主持人		陈渝	
会议主题：监理周例会			
参会人员：陈渝、周伟、李曙宾、刘俊俊、余宏毅、马恒杰、周良和、吴毅、王俊新、张世金			
会议议题：			
一、各施工队汇报：			
1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼内墙涂料完成，办公楼水电安装调试，围墙地圈梁完成。下周主要施工项目是办公楼外墙涂料完成，办公楼及泵房屋面保温完成，站内道路完成 70%，北侧围墙砖体完成 50%。			
2、卓越施工队光伏区：本周主要是钢平台接地完成 4 个，立柱焊接完成 364 个，支架安装完成 31 组，拉杆安装完成 14 个方阵，光纤敷设完成 8000 米，打桩完成 372 根。下周主要施工项目是立柱焊接完成 600 个，打桩完成 265 根，支架安装完成 45 组，拉杆安装完成 33 个方阵，汇流箱安装完成 60 台。			
3、擎云施工队光伏区：本周主要是风感及通讯柜安装完成 2 台，电气消缺。下周主要施工项目是 100 桥架敷设完成 2 个区，电机控制电缆敷设完成 2 个区，风感及通讯柜安装完成 4 台。			
4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是 2 台箱逆变的 2*300 电缆敷设完成，桩基础施工完成 465 根，立柱焊接完成 56 组，支架安装完成 39 组。下周主要施工项目是立柱焊接完成 60 组，支架安装完成 50 组，桩基础施工全部完成。			
二、1) 现场存在的问题（一周内整改）			
升压站北侧地圈梁未按规范去做，配电室二次接地部分没有按照设计要求施工（未用绝缘子），外部人员进出现场的登记管理制度缺失。光伏区部分区域还未做桩头防腐及钢平台防腐，32 区、35 区光伏电缆未绑扎到位。桩基础部分标高不符合设计要求，接地黄绿漆未刷到位，具备施工条件的施工任务未按工期完成。为保证及时配合厂家做好平单轴的调试，最短时间内投入。现场组件缺货（上电领导及总包已确认下周一与组件厂家进行			



由 扫描全能王 扫描创建

协调)。

2) 落实的工作

升压站北侧地圈梁尽快按规范整改，配电室二次接地尽快完善绝缘子的安装，完善外部人员进出现场的登记管理制度。尽快对32区、35区进行电缆绑扎，对未做防腐的桩头及钢平台做防腐处理，对部分不符合桩基标高的桩进行整改。施工人员须穿戴好安全防护用品，临近高温天气，施工单位须做好防暑降温工作，合理安排好工人的作息时间，严格控制施工道路车辆的行进速度。做好组件到场的准备工作，确保足够的施工人员。落实升压站综合楼屋面保温、站内道路及围墙施工的具体完工时间。加强对现场的管理，完善各单位的内部资料(过程记录、检查记录、资质、桩基础试验的第三方检测报告)。

后附会议签到表。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

时间: 2019年5月24日下午3:30

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
唐海源	正衡			
熊华平				
胡军波				
孙飞信				
吴红杰				
侯世强				
马俊杰	尊弘			
孙东林	尊越			
李鸣勇	飞衡			
刘成文	飞衡			
刘俊俊	正衡.			



由 扫描全能王 扫描创建