

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程



会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-05-31
会议主持人	陈渝		
会议主题：监理周例会			
参会人员：陈渝、周伟、李曙宾、刘德文、刘俊俊、余宏毅、马恒杰、周良和、吴毅、王俊新、张世金			
会议议题：			
一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是北侧围墙砖砌筑，综合楼办公交付，办公楼、水泵房屋面保温。下周施工计划是北侧围墙砖砌体全部完成，办公公路及水泵房屋面保温保护层全部完成，站内道路开始浇筑，综合办公楼外墙涂料。 2、卓越施工队光伏区：本周主要是打桩完成 714 根，立柱焊接完成 160 个，支架安装完成 31 组，拉杆安装完成 10 个方阵，汇流箱安装完成 24 台。下周施工计划是立柱焊接完成 400 个，打桩完成 136 根，支架安装完成 45 组，汇流箱安装 60 台。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是 12 区、13 区、18 区、19 区、24 区风感及通讯柜安装完成，100 桥架敷设完成 610 米，31 区 4*6 电机电源线敷设 300 米，接 485 通讯线及配合厂家完成汇流箱编码（7 区、12 区）。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是桩基础施工 60 根，立柱焊接完成 45 组，支架安装完成 28 组。下周主要施工计划是立柱焊接完成 60 组，支架安装完成 50 组。 二、1) 现场存在的问题（一周内整改） 升压站二次设备保护接地未按规定去做（还未进行整改）。光伏区缺少个别材料（拉杆、组件、485 线），影响全容量并网，光伏区施工人员安全防护意识薄弱（未正确的穿戴救生衣），钢平台未做防腐，部分汇流箱安装倾斜（一周内整改），消缺工作不到位，电缆接线未绑扎到位。现场整体进度缓慢。 2) 落实的工作 升压站二次设备进行整改，完善给排水系统。两家施工单位要把安全质量以书面形式			



后附会议签到表。

